

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

230 ม. 4 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๗๑๑๕

เว็บไซต์: www.nangam.go.th อีเมลล์ :nangam_Renu@hotmail.com

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในอันวามคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินการจากแผนพัฒนาที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริการส่วนตำบลนางามเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลู่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๕)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม





ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรลุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ (การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา

อาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน การส่งเสริมการลงทุน การสร้างอาชีพ สร้างรายได้)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม (ป้องกันด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ยุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

และระบบนิเวศ การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ)

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

“ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม นำด้านการศึกษา”

พันธกิจ

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๑. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบสาธารณสุขโรค ด้านการคมนาคม ด้านระบบประปาหมู่บ้าน ด้านไฟฟ้า
๒. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการจัดบริการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและเพิ่มรายได้
๓. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. พัฒนาการบริหารโครงการที่ดี เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณสุขโรค
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ พัฒนาด้านคมนาคม
- ๑.๒ พัฒนาด้านระบบประปา
- ๑.๓ พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 - ๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 - ๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
 - ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรให้มีทักษะและความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การค้า
 - ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์
 - ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม
 - ๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน และการควบคุมโรคติดต่อ
 - ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 - ๔.๓ สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
 - ๔.๔ จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจน พิการและผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 - ๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 - ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 - ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเรียนรู้สู่อาเซียน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๒ ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๓ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 - ๗.๑ พัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร
 - ๗.๒ ส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
 - ๗.๓ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริการที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
- (โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ๔ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม**

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๒	๕๔,๑๕๓,๕๐๐
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๓	๑,๐๒๒,๐๐๐
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๒๐	๑,๗๒๗,๐๐๐
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๔๕	๔,๐๑๖,๐๐๐
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๗	๕,๑๐๓,๐๐๐
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑๗๕,๐๐๐
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๘	๓๙,๕๕๔,๐๐๐
รวม	๒๐๓	๑๐๕,๗๕๐,๕๐๐

ตารางที่๒ จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๑๒,๖๒๗,๖๓๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๔๕๕,๐๐๐
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๑๗	๓๓๘,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๖	๒,๓๔๓,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๔	๕,๙๒๕,๘๖๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑,๐๙๖,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๗	๒๙,๕๙๒,๐๐๐
รวม	๑๓๑	๕๒,๓๗๗,๔๙๙

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
		งบประมาณ	ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการสร้างพื้นฐาน			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านศรีบุญเรือง)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
3	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๐๓,๐๐๐
5	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
6	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๙๙,๐๐๐
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
10	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
12	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๑,๐๐๐
13	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้านนางาม ม. ๓ - บ้านนายอน้อย ม.๒)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๘๔,๐๐๐
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้านค่ายเสรี ม.๙ - บ้านนายอน้อย ม.๒)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๖๖,๐๐๐
16	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๑๖,๐๐๐
17	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซลล์)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
18	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕๐,๐๐๐
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (ถนนซอยข้างบ้านนายเอก คำหาญ ไปอ่างเก็บน้ำ)	เงินสะสม	๑๓๑,๐๐๐
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	เงินสะสม	๑๓๑,๐๐๐
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ (สายทางนางาม-นายอน้อย	เงินสะสม	๑๓๑,๐๐๐
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๑๘๑,๐๐๐
23	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕	เงินสะสม	๓๐๔,๐๐๐
24	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	๑๑๒,๐๐๐
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	๓๐๒,๐๐๐
26	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๑๘๐,๐๐๐
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	เงินสะสม	๑๘๑,๐๐๐
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐
29	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่	เงินสะสม	๑๘๒,๐๐๐

ที่ ๑๑		
--------	--	--

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
30	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม	๑๙๑,๐๐๐
31	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม	๑๘๒,๐๐๐
32	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม	๑๘๐,๐๐๐
33	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.นางาม	เงินสะสม	๑๑๑,๐๐๐
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	โอนงบประมาณ	๔๕๕,๐๐๐
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ (สายทางนางาม-นายอนน้อย)	โอนงบประมาณ	๓๙๙,๐๐๐
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	โอนงบประมาณ	๑๓๐,๐๐๐
37	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	โอนงบประมาณ	๒๕,๐๐๐
38	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	โอนงบประมาณ	๒๐๔,๐๐๐
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้นหมู่ที่ ๑๑ (สายทางบ้านสร้างแป้น-หนองหญ้า)	เงินสะสม	๒๕๐,๐๐๐
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้ายเสรีหมู่ที่ ๙ (สายทางค้ายเสรี-บ้านนายอนน้อย)	เงินสะสม	๒๐๐,๐๐๐
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒	เงินสะสม	๒๙๘,๐๐๐
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓,๗	เงินสะสม	๓๓๖,๐๐๐
43	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	๑๒๗,๐๐๐
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	๕๗,๐๐๐
45	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๔๙๕,๐๐๐
46	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๒๓๘,๕๐๐
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม	๑๙๙,๐๐๐
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม	๓๙๙,๐๐๐
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม	๓๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ		งบประมาณ	ตั้งไว้

50	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ห้วยนาใต้ บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ		งบประมาณ	ตั้งไว้
51	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐
52	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๑,๐๐๐
53	โครงการโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐๐,๐๐๐
54	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
55	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
56	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
57	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
58	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
59	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
60	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
61	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
62	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
63	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
64	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
65	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
66	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
67	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	โอนงบประมาณ๖๘	๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
68	โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ ๖๘	๕,๐๐๐
69	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐,๐๐๐
70	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๐,๐๐๐
71	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณี ด้านเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๐๐,๐๐๐
72	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นาแกม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
73	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐,๐๐๐
74	โครงการเรณูนคร ร่มเย็น	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๐,๐๐๐
75	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๓๐,๐๐๐

	(สถานที่กลาง)		
--	---------------	--	--

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
76	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๐,๐๐๐
77	คำวินิจฉัยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราบอะเบท)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๒๐,๐๐๐
78	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๘๕,๐๐๐
79	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานฯ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๘,๐๐๐
80	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
81	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
82	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
83	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
84	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
85	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
86	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
87	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
88	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
89	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
90	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
91	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐

92	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
----	---	---------------	--------

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
93	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
94	โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐,๐๐๐
95	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕๐,๐๐๐
96	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๕,๐๐๐
97	โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๕,๐๐๐
98	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NUMBER ONE	ข้อบัญญัติ ๖๘	๕,๐๐๐
99	โครงการ จัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในครัวเรือนสำหรับกลุ่มเปราะบาง	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
100	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับศูนย์เยาวชนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
101	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๐,๐๐๐
102	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐
103	โครงการแก้ไขปัญหานในพื้นที่อำเภอเรณูนคร เพื่อให้ประชาชนมีความสุข “เรณูนครโมเดล”	โอนงบประมาณ ๖๘	๑๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา		งบประมาณ	ตั้งไว้
104	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๕,๐๐๐
105	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๕,๙๗๐
106	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๗๕,๕๐๘
107	ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๖,๕๗๕
108	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๐,๒๐๐
109	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๔,๗๙๐

110	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ ๖๘	๖๒๘,๔๒๕
111	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๑๐,๔๐๐
112	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านสร้างแป้น	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๒๑,๒๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา		งบประมาณ	ตั้งไว้
113	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดอนนกโพธิ์ค่าย เสรีวิทยา	ข้อบัญญัติ ๖๘	๕๘๕,๒๐๐
114	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนายอ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๕๐๘,๘๐๐
115	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนายอน้อย	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๙๗,๐๐๐
116	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนนางามวิทยาคาร	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๑๕,๘๐๐
117	วัสดุ งานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑,๒๐๘,๖๕๙

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ	ตั้งไว้
118	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมธนาคารขยะ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐
119	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๒๕,๐๐๐
120	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติ ๖๘	๓๐,๐๐๐
121	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐
122	โครงการ เสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๕,๐๐๐
123	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ข้อบัญญัติ ๖๘	๖,๐๐๐
124	วัสดุ งานบ้านงานครัว (ถังขยะ)	ข้อบัญญัติ ๖๘	๔๙๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		งบประมาณ	ตั้งไว้
125	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ ๖๘	๗๐,๐๐๐
126	โครงการ สืบสานประเพณี เข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ ๖๘	๖๐,๐๐๐
127	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๕๐,๐๐๐
128	โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ ๖๘	๑๒,๐๐๐

129	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชี นวัตกรรมไทย สายทางบ้านน้อยพัฒนา –บ้านค่ายเสรี จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘	๙,๘๐๐,๐๐๐
-----	--	------------------------------------	-----------

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว		งบประมาณ	ตั้งไว้
130	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชี นวัตกรรมไทย สายทางบ้านนางาม-บ้านโนนสวรรค์ จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘	๙,๘๐๐,๐๐๐
131	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยคำค้ำ โดยการติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชี นวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘	๙,๘๐๐,๐๐๐

ตารางที่ ๓ ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างกร เนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (สาย ทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านศรีบุญเรือง)	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	๓๐๑,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๔ พ.ค ๖๘- ๒๒ ก.ค ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	๔๐๓,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			5 เม.ย 68- 3 มิ.ย 68	กองช่าง	
๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			24 พ.ค 68-22 ก.ค 68	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	๓๐๑,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๔ มี.ค- ๒พ.ค ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			26 มี.ค 68 -24 พ.ค 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	โอน งบประมาณ	0.00	✓			26 มี.ค 68-24 พ.ค 68	กองช่าง	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	๓๐๑,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			5 เม.ย 68 -3 มิ.ย 68	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๓๐๑,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			24 พ.ค 68-22 ก.ค 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			5 เม.ย 68-3 มิ.ย 68	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้าน นางาม ม.๓ - บ้านนายอน้อย ม.๒)	๓๘๔,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			4 มี.ค 68- 2 พ.ค 68	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้าน ค่ายเสรี ม.๙ - บ้านนายอน้อย ม.๒	๓๖๖,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			26 มี.ค 68-24 พ.ค 68	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลนางาม	๔๑๖,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๒ ต.ค- ๕ ธ.ค ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซลล์)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			26 เม.ย - 24 มิ.ย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย/ (บาท)/ก่อ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การนิน การ	ยังไม่ ดำเนินก าร			
๑๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลนางาม)	๑๕๐,๐๐๐	๙๕,๘๒๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			26มิ.ย-30 มิ.ย 68	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			7 มิ.ย 68-5 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			7 มิ.ย 68-5 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ (สายทางนางาม-นายอน้อย)	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			7 มิ.ย 68-5 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			7 มิ.ย 68-5 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่บ้าน ๕	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			19 มิ.ย -17 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ ที่ ๖	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			19 มิ.ย-17 ส.ค 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างกา ร เนินการ	ยังไม่ ดำเนิ การ			
๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			19มิ.ย-17 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			19มิ.ย-17 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			7 มิ.ย-5 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			7 มิ.ย-5 ส.ค 68	กองช่าง	
๒๙	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			19 มิ.ย-17 ส.ค 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนิกร			
๓๐	โครงการเสริมฝึวจรจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			25 มิ.ย-23 ส.ค 68	กองช่าง	
๓๑	โครงการเสริมฝึวจรจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			25 มิ.ย-23 ส.ค 68	กองช่าง	
๓๒	โครงการเสริมฝึวจรจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			25 มิ.ย-23 ส.ค 68	กองช่าง	
๓๓	โครงการเสริมฝึวจรจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.นางาม	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	เงินสะสม	0.00	✓			25 มิ.ย-23 ส.ค 68	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	โอน งบประมาณ	130,000	✓			23 ก.ค-20 ก.ย 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)/ก่อนนี้ ผูกพัน	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนินก าร			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามหมู่ที่ ๓ (สายทางนางาม-นายอน้อย)	๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	๓๙๙,๐๐๐	✓			14 ส.ค-12 ต.ค	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐	โอน งบประมาณ	๔๕๕,๐๐๐	✓			14 ส.ค-12 ต.ค 68	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐	โอน งบประมาณ	๒๐๔,๐๐๐	✓			14 ส.ค-12 ต.ค 68	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ (สายทางบ้านค่ายเสรี- บ้านนายอน้อย)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เงินสะสม จ่าย ครั้งที่ ๒	0.00	✓			14 ส.ค-12 ต.ค 68	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑(สายทางบ้านสร้างแป้น-บ้านหนองหญ้ามา)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้ง ที่ ๒	0.00	✓			14 ส.ค-12 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๐	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนคำหมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	โอน งบประมาณ	๒๕,๐๐๐	✓			14 ส.ค -12 ก.ย 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)/ ก่อนนี้ผู้กพัน	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนินก าร			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอน้อยหมู่ที่ ๒	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓,๗	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนนกโพธิ์หมู่ที่ ๗	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)/ ก่อนนี้ผู้กฟน	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ ดำเนินก าร			
๔๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๕,๕๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -10 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			27 ส.ค -25 ต.ค 68	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๒๓๘,๕๐๐	๒๓๘,๐๐๐	จ่ายสะสมครั้งที่ ๓	0.00	✓			29 ส.ค -27 ต.ค 68	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมา ณเบิกจ่าย (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๕๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ห้วยนาใต้ บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๔๕๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๔๕๕,๐๐๐			✓		กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิ นการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๕ พ.ย ๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	
๕๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			3 ก.ค 68	สวัสดิการ	
๕๓	โครงการนางงามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๑๙๕,๙๙๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	+๒๐๐,๐๐ ๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๕๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑ ตามโครงการนางงามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๒ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๕๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๓ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๕๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๔ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๕๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๕ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิ นการ	ยังไม่ได ดำเนิ นการ			
๕๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๖ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๗ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๘ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๙ ตามโครงการนา งามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๐ ตามโครงการ นางามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๑ ตามโครงการ นางามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๒ ตามโครงการ นางามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓ ตามโครงการ นางามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	
๖๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๔ ตามโครงการ นางามไฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	๘,๐๐๐	โอน งบประมาณ	+๘,๐๐๐	✓			๓๐ ม.ค ๖๘	สวัสดิการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิ นการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖๘	โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่	๕,๐๐๐	๒,๓๒๕	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๑๓ ก.พ- ๔ มี.ค ๖๘	กองคลัง	
๖๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๐-๒๑ ธ.ค ๖๗	สำนักปลัด	
๗๐	โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเรณูนคร เพื่อให้ประชาชนมี ความสุข “เรณูนครโมเดล”	๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐	โอน งบประมาณ	+๑๑๐,๐๐๐	✓			๖ มี.ค- ๑๔ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด	
๗๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๖ มี.ย ๖๘	สำนักปลัด.	
๗๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณี ด้านเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00			✓		สำนักปลัด.	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๓	โครงการซักร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต นางาม ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๖ พ.ย ๖๗	สำนักปลัด.	
๗๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก จมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๒๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๒๙-๓๐ มี.ค ๖๘	สำนักปลัด.	
๗๕	โครงการเรณูนคร รมเย็น	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐			✓		สำนักปลัด.	
๗๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๒๗๐,๐๐๐	๒๙,๗๘๖.๖๑	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๒๓๔,๙๑๙	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๗๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐			✓		สำนักปลัด.	
๗๘	คาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท)	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๓๐ก.ค-๕ ส.ค ๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างกร เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ)	๔๘๕,๐๐๐	๒๒๙,๘๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ต.ค ๖๗- ๓๐ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๘๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานฯ	๓๘,๐๐๐	๕๒,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	+๑๔,๙๕๐	✓			เมษายน ๖๘	สำนักปลัด	
๘๑	โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00			✓		สำนักปลัด	
๘๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๑๐๐,๐๐๐	✓				กอง สวัสดิการ	
๘๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			22 ก.ย 68	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๘๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๘๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๘๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๘๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๙๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๙๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๙๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย 68	สำนักปลัด	
๙๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			ส.ค ๖๘	สำนัก ปลัด	
๙๗	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๕ เม.ย ๖๘	สวัสดิการ	
๙๘	โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	๔๕,๐๐๐	๔๓,๗๒๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๓๐ พ.ย ๖๗	สำนัก ปลัด	
๙๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NUMBER ONE	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๐ ก.ค- ๒๔ ก.ค ๖๘	สำนัก ปลัด	
๑๐๐	โครงการ จัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในครัวเรือนสำหรับกลุ่ม เปราะบาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓				กอง สวัสดิการ	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างกร เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับศูนย์เยาวชนชนตำบลนางาม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00			✓		กอง สวัสดิการ	
๑๐๒	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๑๘ ธ.ค ๖๗	กอง การศึกษา	
๑๐๓	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๒๗ ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	0.00	✓			๑๑ ม.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๕	คากิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๕,๙๓๐	๑๙,๖๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๖,๓๓๐	✓				กอง การศึกษาฯ	
๑๐๖	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๑๓,๕,๕๐๘	๑๓,๑,๕๖๔	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-๓,๙๔๔	✓			๑๗ มิ.ย- ๒๔ มิ.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๗	ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	๑๖,๕๓/๕	๑๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๓,๕๓๕	✓			๑๐ส.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๘	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	๑๐,๒๐๐	๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๒,๒๐๐	✓			๑๓ ส.ค ๖๘	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๙	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	๑๔,๗๙๐	๑๑,๖๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๓,๑๙๐	✓			๑๐ มี.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๑๐	ค่างานกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๒๘,๔๒๕	๕๖๓,๓๕๕	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๖๕,๐๗๐	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๑๑	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๒,๖๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๓๗,๘๐๐	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา	
๑๑๒	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านสร้างแปน	๔๒๑,๒๐๐	๔๑๐,๔๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๑๐,๘๐๐	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๑๓	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ ค้ายเสวีวิทยา	๕๘๕,๒๐๐	๕๖๙,๓๙๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	+๑๕,๘๐๐	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษา	
๑๑๔	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนายอ	๕๐๘,๘๐๐	๕๗๙,๓๒๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	+๗๑,๕๐๐	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิ นการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๕	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนายอน้อย	๒๙๙๗,๐๐๐	๒๙๙๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	-๑๖,๒๐๐	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๑๖	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนนางามวิทยาคาร	๔๑๕,๘๐๐	๕๕๙,๘๘๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	+๑๔๕,๐๘๘	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๑๑๗	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)	๑,๒๐๘,๖๕๙	๑,๔๓๕,๙๑๕.๖๕	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	+๒๒๖,๘๗๙	✓			ต.ค-ก.ย ๖๘	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๘	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมธนาคารขยะ	๑๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย ๖๘	สำนัก ปลัด	
๑๑๙	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๒๗-๒๙ ก.ย ๖๘	กองช่าง	
๑๒๐	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๒๙-๓๑ ต.ค ๖๗	กองช่าง	
๑๒๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๒๓ ก.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๑๒๒	โครงการ เสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๓๐ พ.ค ๖๘	สำนัก ปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างกร เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			18 กันยายน ๖8	สำนัก ปลัด	
๑๒๔	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถึงชยะ)	๔๙๕,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			12 มิถุนายน ๖8	สำนัก ปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			13 เม.ย 68	กอง การศึกษาฯ	
๑๒๖	โครงการ สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			9 ก.ค 68	กอง การศึกษาฯ	
๑๒๗	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัด นครพนม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			19ก.ย 68	กอง การศึกษาฯ	
๑๒๘	โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลนางาม	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			๑๓ ๕.ค ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างกร เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย สายทางบ้านน้อยพัฒนา-บ้านค่ายเสรี จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	๙,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			8 มกราคม 2568-8 เม.ย 2568	กองช่าง	
๑๓๐	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย สายทางบ้านนางาม-บ้านโนนสวรรค์ จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	๙,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			8 มกราคม 2568-8 เม.ย 2568	กองช่าง	
๑๓๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยคำค้ำ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	๙,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๘	๐.๐๐	✓			8 มกราคม 2568-8 เม.ย 2568	กองช่าง	

ตารางที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะที่บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๘	กองช่าง	๔๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๑๕ ธ.ค๖๗ – ๑๒ ก.พ ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโนนสวรรค์ – บ้านศรีบุญเรือง)	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค ๖๘- ๒๒ ก.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพรอมบอพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๐๓,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๖ ก.พ-๖ เม.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือมีท่อสำหรับระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ช่วยลดน้ำท่วมขัง
๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕ เม.ย ๖๘- ๓ มิ.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๔ พ.ค ๖๘-๒๒ก.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๔ มี.ค ๖๘ - ๒พ.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประ มาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคายนเสรี หมู่ ที่ ๙	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๖ มี.ค ๖๘ -๒๔ พ.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนใน พื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๒๖ มี.ค ๖๘-๒๔ พ.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนใน พื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๕ เม.ย ๖๘ -๓ มิ.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ใช้ สัญจรไปมา
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน น้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๙๒,๕๐๐	๖ ก.พ ๖๘ -๖ เม.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยให้มีรางสำหรับระบายน้ำออก จากหมู่บ้าน ช่วยลดน้ำท่วมขัง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค ๖๘-๒๒ ก.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕ เม.ย ๖๘-๓ มิ.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้านนางาม ม.๓ - บ้านนายอน้อย ม.๒)	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๔ มี.ค ๖๘- ๒ พ.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้านค้ายเสรี ม.๙ - บ้านนายอน้อย ม.๒	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๖๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๒๖ มี.ค๖๘-๒๔ พ.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๑๗	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าสองดวง(โซล่าเซลล์)	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒๖ เม.ย ๖๘ -๒๔ มิ.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนสัญจรไปมา ตอนกลางคืนสะดวกมากขึ้น
๑๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลนางาม)	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๕,๒๘๐	๒๖มิ.ย-๓๐ มิ.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือให้มีอะไหล่ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาตอนกลางคืนสะดวกมากขึ้น

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	เงินสะสม	กองช่าง	๑๓๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๗ มิ.ย ๖๘-๕ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนใน พื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	เงินสะสม	กองช่าง	๑๓๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๗ มิ.ย ๖๘-๕ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนใน พื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นางาม หมู่ที่ ๓(สายทางนางาม-นายอน้อย)	เงินสะสม	กองช่าง	๑๓๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๗ มิ.ย ๖๘-๕ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนใน พื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	กองช่าง	๑๘๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๗ มิ.ย ๖๘-๕ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนิน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนใน พื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประม าณที่ โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมา ณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่บ้าน ๕	เงินสะสม	กองช่าง	๓๐๔,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑๙ มิ.ย -๑๗ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	กองช่าง	๑๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๙ มิ.ย-๑๗ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน ดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	กองช่าง	๓๐๒,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๑๙ มิ.ย-๑๗ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยให้มีรางสำหรับระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ช่วยลดน้ำท่วมขัง
๒๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	กองช่าง	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑๙มิ.ย-๑๗ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	เงินสะสม	กองช่าง	๑๘๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๗ มิ.ย-๕ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๗ มิ.ย-๕ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประม าณที่ โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมา ณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๙	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม	กองช่าง	๑๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑๙ มิ.ย-๑๗ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๓๐	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม	กองช่าง	๑๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒๕ มิ.ย-๒๓ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๓๑	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม	กองช่าง	๑๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย-๒๓	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๓๒	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม	กองช่าง	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๕ มิ.ย-๒๓ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๓๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.นางาม	เงินสะสม	กองช่าง	๑๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒๕ มิ.ย-๒๓ ส.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	เงินโอน	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค-๒๐ ก.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามหมู่ที่ ๓ (สายทางนางาม-นายอ น้อย)	เงินโอน	กองช่าง	๓๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑๔ ส.ค-๑๒ ต.ค	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง เงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมา ณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินโอน	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑๔ ส.ค-๑๒ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นางามใต้ หมู่ที่ ๔	เงินโอน	กองช่าง	๒๐๔,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑๔ ส.ค-๑๒ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓๘	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินโอน	กองช่าง	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๔ ส.ค -๑๒ ก.ย ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยป้องกันอันตรายเพราะมีรากไม้กันตกร้าทำให้ผู้ สัญจรไปมาปลอดภัยขึ้น
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ค้ายเสรี หมู่ที่ ๙ (สายทางบ้านค้ายเสรี- บ้าน นายอน้อย)	เงินสะสม	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค-๑๒ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑(สายทางบ้านสร้างแป้น- บ้านหนองหญ้ามา)	เงินสะสม	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค-๑๒ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายอน้อยหมู่ที่ ๒	เงินสะสม	กองช่าง	๒๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง เงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมา ณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่ม ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๓,๗	เงินสะสม	กองช่าง	๓๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนนกโพธิ์หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	กองช่าง	๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม	กองช่าง	๑๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยป้องกันอันตรายเพราะมีราวกันกั้นตกทำให้ผู้สัญจรไปมาปลอดภัยขึ้น
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน น้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม	กองช่าง	๓๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายอ้อย หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน ดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เงินสะสม	กองช่าง	๑๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๕๐๐	๒๗ ส.ค -๑๐ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยให้มีรางระบายน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ช่วยลดน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง เงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมา ณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๒๗ ส.ค -๒๕ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	กองช่าง	๒๓๘,๕๐๐	๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๒๙ ส.ค -๒๗ ต.ค ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินการตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนลูกรังเพื่อการเกษตรใช้ ในการสัญจรขนส่งผลผลิตการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการดำเนินงาน จากการติดตาม และประเมินผล
๕๐	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	จากการดำเนินการตามโครงการประชาม ผู้เข้าร่วม กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนางาม จำนวน ๓๐ คนมีความรู้ในการประกอบ อาชีพอิสระ สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว
๕๑	โครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๙๙๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการนางามโฮม ฮักพริกหวานข้าวสารหอมประจำปี 2568 เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการ เกษตรของประชาชนตำบลนางาม ให้คน ต่างพื้นที่ต่างถิ่นได้รู้ ทำให้สามารถขาย ผลิตได้เพิ่มขึ้น
๕๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสาร หอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็น การบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลิตผลทางการเกษตรของตำบลนา งาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๒ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสาร หอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ร ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ทางการเกษตรของตำบลนางาม
๕๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๓ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสาร หอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ทางการเกษตรของตำบลนางาม
๕๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๔ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสาร หอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ทางการเกษตรของตำบลนางาม
๕๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๕ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสาร หอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ทางการเกษตรของตำบลนางาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๖ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๕๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๗ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๕๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๘ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘		กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณ ที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๙ ตามโครงการนางามโฮมฮักพริก หวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๖๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๐ ตามโครงการนางามโฮมฮัก พริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๖๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๑ ตามโครงการนางามโฮมฮัก พริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนา งามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๒ ตามโครงการนางามโฮมฮัก พริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๖๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓ ตามโครงการนางามโฮมฮัก พริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๖๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑๔ ตามโครงการนางามโฮมฮัก พริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	+๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอม ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนางาม
๖๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินตามโครงการเสริมจลันผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕ คน มีความรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้ บนวิถีชีวิตพอเพียง โดยนำเอาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค และ ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๖๘	โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเรณู นคร เพื่อให้ประชาชนมีความสุข “เรณู นครโมเดล”	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๐.๐๐	+๑๑๐,๐๐๐	๑๐๗,๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จประชาชน ในช่วงอายุ ๑๓-๖๕ ปี ได้ตรวจหาสารเสพติด ทุกคน ใครตรวจเจอ ส่งบำบัดตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ ต.นางาม
๖๙	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยยอบต นางาม ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๖ พ.ย ๒๕๖๗	อบต.นางามได้ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันการกรณี เกิดเหตุการณ์ภัยหรือสาธารณภัย เพื่อสามารถ ช่วยป้องกันเบื้องต้นเพื่อเป็นการลดการสูญเสีย ให้กับ ประชาชน
๗๐	โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด เพื่อชีวิตที่อบอุ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐	๓๐ พ.ย ๒๕๖๗	เด็กและเยาวชนตำบลนางามที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ ถึงอันตราย โทษ ภัยจากสารเสพติด และทั้งได้ไปทัศน ศึกษานอกสถานที่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
๗๑	โครงการกีฬาสี่คูณพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำกิจกรรมแข่งกีฬา เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๒	โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการ ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙,๓๒๐	๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จเด็ก เยาวชน ที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ได้รับการฝึกอบรม ทักษะด้านการฝึกว่ายน้ำ และทักษะการช่วยเหลือคน จมน้ำ
๗๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่ กลาง)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๗๐,๐๐๐	-๒๓๔,๙๑๙	๒๙,๗๘๖.๖๑	ตุลาคม๖๓- กันยายน ๖๘	อบต.นางามเป็นหน่วยรับเงินอุดหนุนจากอปท.ในเขต พื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)
๗๔	โครงการให้บริการประชาชนนอก สถานที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	กองคลัง	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๓๒๕	๑๓ ก.พ-๔ มี.ค ๖๘	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกบริการประชาชนนอก สถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนออกเก็บ ภาษีถึงที่
๗๕	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ มี.ย ๖๘	อบต.นางามได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนายอน้อยและร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้เด็กห่างไกล ยาเสพติด
๗๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๘,๐๐๐	+๑๔,๙๕๐	๕๒,๙๕๐	เมษายน ๖๘	อบต.นางามได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีด สุนัข และแมว ในเขตพื้นที่ตำบลนางามเพื่อป้องกันโรคโรค พิษสุนัขบ้า ครอบคลุมจำนวนที่ลงทะเบียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๗	ค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๓๐ก.ค-๕ส.ค ๖๘	จากการดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์(ทรายอะเบท) ไว้สำหรับร่วมกิจกรรมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขแจกจ่ายให้กับประชาชน ๑๔ หมู่บ้านสำหรับใช้กำจัดลูกน้ำ ในครัวเรือนประชาชน เพื่อลดการแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
๗๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	จากการดำเนินการตามโครงการ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถ บรรเทาทุกข์ได้เบื้องต้น มีคุณภาพชีวิต และการดำรง ชีพ ที่ดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
๗๙	โครงการจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในค รัวเรือนสำหรับกลุ่มเปราะบาง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และครัวเรือนที่ได้รับความ เดือดร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อันเกิดจาก เหตุไฟฟ้าลัดวงจร มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหม่และลดความ เสี่ยงและป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรที่จะเกิดขึ้น
๘๐	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๔,๙๕๐	๒๕ เม.ย ๖๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองใน ด้านร่างกายและด้านจิตใจ เป็นการสร้างขวัญ และ กำลังใจให้ผู้สูงอายุมิที่คนคิตที่ติดต่อการดูแลสุขภาพให้ แข็งแรง เพื่อดำรงชีพในสังคมอย่างมีคุณค่าและได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นที่คนต่าง ๆ ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด To Be Number one	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๙๕๐	๒๐ ก.ค-๒๔ ก.ค ๖๘	ชมรม TO BE NUMBER ONE มีการจัดกิจกรรม พัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้กับสมาชิกชมรม
๘๒	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๗ ก.ย ๖๘	เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยน ทัศนคติการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมของพระพุทธศาสนา
๘๓	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	อบต.นางามได้ดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชนในการเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินสำหรับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางาม
๘๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๑ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๘๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๒ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๓ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๘๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๔ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๘๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๕ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๘๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๖ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๙๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๗ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๙๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๘ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๙ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๙๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๑๐ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๑๑ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๙๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๑๒ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๙๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๑๓ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข
๙๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๒๕๖๘	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม. ๑๔ เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ ถูกสุขลักษณะสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๙๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	เด็กได้แสดงความคิดริเริ่ม และเกิดการกล้า แสดงออกในเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสม เด็ก รู้จัก ระเบียบ วินัย ชัยชนะ ช่วยเหลือ กันและกันเสียสละรู้จักสิทธิ หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อ
๙๙	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๑๗๕,๕๐๘	๐.๐๐	๑๗๑,๕๖๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียนการ สอนและเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมและ เพียงพอ กับจำนวนเด็กและได้มาตรฐาน -เด็กได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้งทาง ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญาเหมาะสมตามวัย
๑๐๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๑๗๕,๕๐๘	-๓,๙๔๔	๑๗๑,๕๖๔	๑๗ มิ.ย-๒๔ มิ.ย ๖๘	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเรียนรู้และ มีพัฒนาการทั้งทาง ด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
๑๐๑	ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๑๖,๕๗๕	-๓,๕๗๕	๑๓,๐๐๐	๑๐ มิ.ย ๖๘	-เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีเครื่องแบบ นักเรียนทุกคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๐๒	ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๑๐,๒๐๐	-๒,๒๐๐	๘,๐๐๐	๑๓ ส.ค ๖๘	เด็กอายุ ๓-๕ ขวบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เหมาะสมตามวัย
๑๐๓	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๑๔,๗๙๐	-๓,๑๙๐	๑๑,๖๐๐	๑๐ มิ.ย ๖๘	เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีอุปกรณ์การเรียนทุกคน
๑๐๔	ค่าน้ำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๖๒๘,๔๒๕	-๖๕,๐๗๐	๕๖๓,๓๕๕	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวันรับประทาน จำนวน ๒๔๕ วัน ตามกำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย
๑๐๕	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๔๑๐,๔๐๐	-๓๗,๘๐๐	๓๗๒,๖๐๐	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหารกลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตามกำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๐๖	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๔๒๑,๒๐๐	-๑๐,๘๐๐	๔๑๐,๔๐๐	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหาร กลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตาม กำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย
๑๐๗	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๕๘๕,๒๐๐	+๔,๔๐๐	๕๖๙,๓๙๐	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหาร กลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตาม กำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย
๑๐๘	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านนายอ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๕๐๘,๘๐๐	+๗๑,๘๐๐	๕๗๙,๓๒๐	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหาร กลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตาม กำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย
๑๐๙	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านนายอหนอง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๒๙๓,๐๐๐	-๑๖,๒๐๐	๒๗๗,๐๐๐	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหาร กลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตาม กำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๑๐	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนนางามวิทยาคาร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	๔๑๕,๘๐๐	+๑๔๕,๐๙๘	๕๕๙,๘๙๘	ต.ค-ก.ย๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหาร กลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตาม กำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย
๑๑๑	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	๑,๒๐๘,๖๕๙	+๒๒๖,๘๗๙	๑,๔๓๕,๕๓๘	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหาร กลางวันรับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตาม กำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๑๒	โครงการสนับสนุนและส่งเสริม ธนาคารขยะ	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมธนาคารขยะ ช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน ลดและ คัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๑๓	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙-๓๑ ต.ค ๖๗	แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลนางามได้รับ การกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา)ลดการแพร่ขยาย พันธุ์และเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
๑๑๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๓ ก.ย ๖๘	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝัง ทัศนคติด้านการมีจิตสาธารณะ ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
๑๑๕	โครงการถนนสวยเมืองสะอาด รักษา สิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๗-๒๙ ก.ย ๖๘	ถนนสายนายน้อย-โนนสวรรค์ ได้มีการปลูก ต้นไม้/ดอกไม้ตามสองข้างทาง ช่วยให้ถนน สวย ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม
๑๑๖	โครงการเสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๕๐	๓๐ พ.ค ๖๘	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝัง ทัศนคติด้านการมีจิตสาธารณะ ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
๑๑๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐	๑๘ กันยายน ๖๘	ประชาชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติด้านการมี จิตสาธารณะ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๑๘	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถัง ขยะ)		สำนักปลัด	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยสำหรับครัวเรือน/ ประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๑๙	โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว ตำบลนางาม		กองสวัสดิการ สังคม	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕ คน มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ เสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว มีการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่ดีในชุมชน
๑๒๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		กองการศึกษา ฯ	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นความ ร่วมมือของอปทในเขตอำเภอและทุกแห่งที่ร่วมกัน จัดขบวนแห่สงกรานต์ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของ ทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ อำเภอเรณูนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๒๑	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๙ กรกฎาคม ๖๘	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาช่วย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศาสนาและเป็น การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนา
๑๒๒	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนงาน ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษา ฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๙ กันยายน ๖๘	เป็นการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปีของ จังหวัดนครพนม
๑๒๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุ คนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟ ถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย สายทาง บ้านน้อยพัฒนา –บ้านค่ายเสรี จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนา งาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง	๙,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๗๙๓,๐๐๐	๘ ม.ค -๘ เม.ย ๖๘	การดำเนินตามโครงการช่วยให้พื้นที่ตอนคำ คืนสว่างไสวสวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมา สะดวก ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุตอนคำคืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๒๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย สายทาง บ้านนางาม-บ้านโนนสวรรค์ จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง	๙,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๗๙๓,๐๐๐	๘ ม.ค -๘ เม.ย ๖๘	การดำเนินตามโครงการช่วยให้พื้นที่ตอนคำคีนสว่างไสวสวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุตอนคำคีน
๑๒๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยคำค้ำ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง	๙,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๗๙๓,๐๐๐	๘ ม.ค -๘ เม.ย ๖๘	การดำเนินตามโครงการช่วยให้พื้นที่ตอนคำคีนสว่างไสวสวยงาม ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุตอนคำคีน

ส่วนที่ ๔ สรุปผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด(ปี ๒๕๖๘)		โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๒	๕๐.๒๕	๔๙	๓๗.๔๐	๔๙	๓๙.๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๓	๑.๔๘	๑	๐.๗๖	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๒๐	๙.๘๕	๑๗	๑๒.๙๘	๑๗	๑๓.๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๔๕	๒๒.๑๗	๓๕	๒๖.๗๒	๓๑	๒๕.๘๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๗	๘.๓๗	๑๔	๑๐.๖๙	๑๔	๑๑.๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓.๙๔	๗	๕.๓๔	๗	๕.๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๘	๓.๙๔	๗	๕.๓๔	๗	๕.๖๐
รวม	๒๐๓	๑๐๐	๑๓๑	๑๐๐	๑๒๕	๑๐๐

๑. ความสำเร็จของโครงการที่ตั้งงบประมาณสามารถปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ $(๑๒๕ \times ๑๐๐) / ๑๓๑ = ๙๕.๔๒$
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความสำเร็จของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(เฉพาะที่ระบุในปี ๒๕๖๘) ที่นำมาจัดทำงบประมาณและดำเนินการสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ $(๑๒๕ \times ๑๐๐) / ๒๐๓ = ๖๑.๕๘$
ของโครงการที่บรรจุในปี ๒๕๖๘

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการ กำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางามว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม นำด้านการศึกษา” ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางามที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างองค์กรให้ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่ดี

รายการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม สรุปผลในภาพรวมได้ดังนี้

- ➡ มีโครงการรวมทั้งหมด จำนวน 203 โครงการ
- ➡ นำไปดำเนินการ จำนวน 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของโครงการทั้งหมด
- ➡ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.42 ของโครงการทั้งหมด

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ตามโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางามโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 สรุปผลดังนี้

- 1.ความพึงพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.66
- 2.ความพึงพอใจงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบ ว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.63
3. ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.65
4. ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่าประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ 95.60
- 5.ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.68

ทั้งนี้กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีความพึงพอใจต่องานบริการทั้ง 5 ด้านข้างต้น โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.64

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

- 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - 2) การบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความสามารถในการดำเนินงานของโครงการนั้นๆ เพื่อไม่ให้มีโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเกินความจริง
 - 3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - 4) ควรนำความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาความต้องการอื่นๆที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและกองงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานในท้องถิ่นต่อไป
- ผลการติดตามและประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ 2568 ทั้งนี้ไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทพื้นที่ และเป็นไปตามหลักวิชาการ ในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ทั้งนี้ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

พฤษภาคม 2568




รูปภาพโครงการ/กิจกรรมประกอบ




พอสังเขป




การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการ จัดซื้อลูกรังเพื่อ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง เขตพื้นที่ ตำบลนางาม	๕๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๑๖,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๘๗,๐๐๐ สัญญาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๘	ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ภายในเขต พื้นที่ตำบล นางาม	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนน สวรรค์ หมู่ ที่ ๑ (สาย ทางบ้าน โนนสวรรค์ - บ้านศรีบุญ เรือง) ๘/๖๘	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๖๘ ๓๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๘,๕๐๐ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๘	ถนนจุดหน้า บ้านนายเภา คำหาญ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมี ถนนใช้สัญจร ไปมาสะดวก มากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๗,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๘	ขอยืมล้อวับ ผิวจรรยา กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4	๔๐๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๖๘ ๔๐๓,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๐๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘	ถนนจุดห้วยคำคล้า ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๙ บ่อ ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	มีท่อสำหรับระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘	จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ (บริเวณหน้าบ้านนางอนงค์ อรรคสังข์) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ (บริเวณหน้าบ้านนายเชษฐพล อรรคสังข์) จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ (บริเวณหน้าบ้านนายพุม ยศทะราช)	มีรางระบายน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๘๙,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘	ถนนจุดหน้าบ้านนายดำเนิน แสนรังค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ - บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒)	๓๘๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๖๘ ๓๘๔,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๖๙,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘	ถนนสายนางาม ๓-บ้านนายอน้อย ม.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๑.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๙๖,๐๐๐	<p>ข้อบัญญัติ ๒๙๖,๐๐๐</p> <p>งบดำเนินการ ๒๙๓,๐๐๐</p> <p>สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘</p>	<p>ถนนขอยไปสำนักสงฆ์ดงเม็ก</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร</p> <p>ระยะทาง ๑๓๖.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๕ เมตร</p> <p>ไหล่ทาง ลูกกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p>	<p>ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น</p>				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๗	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๘๕,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘	ถนนขอย ๑๐ ข้างศาลา อเนกประสงค์ ม.๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง คูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ - บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒)	๓๖๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๖๘ ๓๖๖,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๔๗,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘	ถนนสายบ้านค่ายเสรี ม.๙-บ้านนายอน้อย ม.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติปี ๖๘ ๓๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๘	ถนนจุดหน้าบ้านนางพรสวรรค์ ครุโสภา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๖๘ ๓๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘	ถนนซอยหน้าวัดศรีสำโรง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายอน้อย หมู่ที่ 14	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๖๘ ๓๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๘	(ถนนสายนายอน้อยซอย ๔) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนางาม หมู่ที่ 3	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘	ถนนซอยนารพ. สด.นางาม ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	ประชาชนถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายอ หมู่ที่ 6	๒๙๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๒๙๙,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๘,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘	ถนนบ้านนายอ ซอย ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น	 A narrow, unpaved road with people walking on it. The road is flanked by buildings and trees.	 The road is being paved with asphalt. Workers are visible on the road, and the surface is wet.	 The road is fully paved with asphalt and has a white line marking. People are walking on it.	ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายอ หมู่ที่ ๖	๑๑๒,๐๐๐	สะสม ๑๑๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๑๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๘	ถนนสายข้างบ้านนายธนวิทย์-ถ.นายอ-แสนพัน) - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางมเหนือ หมู่ที่ 13	๓๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘	ถนนบริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ มูลตา) ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	๓๐๒,๐๐๐	สะสม ๓๐๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๔,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๘	จุดที่ ๑ ถนนสายต้นกะบก จุดที่ ๒ จากหน้าบ้านนายพรศรวิรัชชัย -บ้านนายสมศรี แสนรงค์ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร	มีรางระบายน้ำสำหรับระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๗	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๑๓๑,๐๐๐	สะสม ๑๓๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๓๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๘	(ถนนขอย ข้างบ้านนาย เกา คำหาญ ไปอ่างเก็บ น้ำ ผิวจรรจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง คูรั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมี ถนนใช้สัญจร ไปมาสะดวก มากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	๑๓๑,๐๐๐	สะสม ๑๓๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๓๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘	(สายนายอน้อย-ค่ายเสรี). ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี



ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10	๔๙๖,๐๐๐	สะสม ๔๙๕,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๙๕,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘	(ถนนสายทางเข้าวัดดงเม็ก ช่วงที่ ๒) ต่อจากตัวในข้อบัญญัติปี ๖๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงดินถมขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางาม หมู่ที่ 3 (สายทางนางาม - นายอน้อย)	๑๓๑,๐๐๐	สะสม ๑๓๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๓๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๘	(สายทางนางาม-นายอน้อย) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง คูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	๑๘๑,๐๐๐	สะสม ๑๘๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๘๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๘	(สายรี สอร์ท-ห้วย คำคล้า) - ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมี ถนนใช้สัญจร ไปมาสะดวก มากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	๑๘๑,๐๐๐	สะสม ๑๘๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๘๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๘	(สายค่ายเสรี-นายอน้อย ช่วงหน้าบ้านนายอำนาจ วังระนายสุชาติ แสนรังค์) - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5	๓๐๔,๐๐๐	สะสม ๓๐๔,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๓,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๘	(สายหน้าบ้านนายดำรง คำไพ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๕.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๒๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	๑๑๒,๐๐๐	สะสม ๑๑๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๑๐,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๘	ถนนสายข้าง บ้านนายธนวิทย์-ถ. นายอ-แสนพัน) - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๑๘๐,๐๐๐	สะสม ๑๘๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๗๙,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๘	สายโนนคำ-หนองท่ม ช่วงที่ ๒) ต่อจากตัวโอนงบประมาณปี ๖๗ ท้ายปี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11	๑๘๒,๐๐๐	สะสม ๑๘๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๘๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘	ถนนสายหน้าบ้านนายอภัย บุษมมงคล) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๗	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	๑๙๑,๐๐๐	สะสม ๑๙๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๙๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๘	ถนนสายหน้าบ้านสอนมา สมมติตะหน้าบ้านนาย เศรษฐี) ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๑๘๒,๐๐๐	สะสม ๑๘๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๘๑,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๘	ขอยหลังวัดขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ 14	๑๘๐,๐๐๐	สะสม ๑๘๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๗๙,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๘	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	๑๑๑,๐๐๐	สะสม ๑๑๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๑๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๘	ถนนทางเข้า อบต. - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีถนนสัญจรสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๓๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	เงินโอน ๑๓๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๓๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๖๘	ถนนซอยไปคุ้มหนองเขียว (จุดหน้าบ้านนายล้น สมเกา) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตร.ม.	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๔๕๕,๐๐๐	โอนงบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๔๔,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๘	ถนนสายจากสามแยกถนนคอนกรีต ถึงบ้านนายศรีละคร ปิด ตะ) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๓๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางนางาม - นายอน้อย) บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	๓๙๙,๐๐๐	โอนงบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๙๘,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘	สายนายอน้อย-นางาม ฝิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูก ลังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	เงินสะสม ๒๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๘	(สายทางบ้านค่ายเสรี - บ้านนายอน้อย) ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๑.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี



ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	๒๕๐,๐๐๐	สะสม ๒๕๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘	สายทางบ้านสร้างแป้น - บ้านหนองหญ้ามา - ผิวจรรยา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๑.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	๒๐๔,๐๐๐	โอนงบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๐๔,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๘	สายริสอร์ท-ห้วยคำคล้า ผิวจราษฎร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๗	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการ ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบ้านโนนคำ หมู่ที่ 8	๒๕,๐๐๐	โอนงบประมาณ ๖๘ ๒๕,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๕,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๘	สะพานห้วยนาได้ ปริมาณงานราวเหล็กกันตก ยาวข้างละ ๖.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร	ช่วยให้ประชาชนที่สัญจรไปมาปลอดภัยขึ้น เพราะมีรวมสะพานกันกันพลัดตก				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๓๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒	๒๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๒๙๘,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๘,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๘	ถนนสายนายอน้อย-ค่ายเสรี ฝัวจจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกิ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3, 7	๓๓๖,๐๐๐	เงินสะสม ๓๓๖,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๓๔,๐๐๐ สัญญาจ้างที่ ๕๑/๒๕๖๘	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกกรงข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๔๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7	๕๗,๐๐๐	เงินสะสม ๕๗,๐๐๐ งบดำเนินการ ๕๗,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๘	- ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่อไป
๔๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ 10	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม ๑๙๙,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๙๘,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๘	- ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรีซิ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๔๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๙๙,๐๐๐	เงินสะสม ๓๙๙,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๙๗,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๘	ถนนสายน้อยพัฒนายางเดี่ยว ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๔๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	๓๕๐,๐๐๐	เงินสะสม ๓๕๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๔๘,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๘	ถนนสายไปคลองชลประทานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๔๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ 7	๑๒๗,๐๐๐	เงินสะสม ๑๒๗,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๒๕,๕๐๐ สัญญาเลขที่ ๕๖/๖๘	ถนนสายหลังวัดขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	ช่วยให้มีที่ระบายน้ำระบายจากหมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๔๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๒๓๘,๕๐๐	เงินสะสม ๒๓๘,๕๐๐ งบดำเนินการ ๒๓๘,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๘	ถนนสายห้วยเหมืองแตก - ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร - ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร - วางท่อระบายน้ำ ทิวซี ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ จุดๆละ ๖.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘



โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี ๒๕๖๔



โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๘



โครงการนางามโฮมฮักพริกหวานข้าวสารหอมประจำปี ๒๕๖๘



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๔
เพื่อร่วมกิจกรรมตามนางามไฮมฮักพริกหวานข้าวสารหอมประจำปี ๒๕๖๔





โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๘



โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป



โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตำบลนางาม



โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเรณูนคร เพื่อให้ประชาชนมีความสุข “เรณูนครโมเดล”



โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะช่วยเหลือเด็กจมน้ำ



โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม



โครงการถนนสวย เมืองสะอาด รักสิ่งแวดล้อม



โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม



โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one



โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด



โครงการเสริมสร้างความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม



โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘




โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย สายทางบ้านน้อยพัฒนา -บ้านค่ายเสรี



โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าสุคนธ์รักษ์ โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด ๔๕ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย สายทางบ้านนางาม-บ้านโนนสวรรค์



โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยคำคล้า โดยการติดตั้งระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์



โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม



