

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ ๒๕๖7



องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

230 ม. 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๗๑๑๕

เว็บไซต์: www.nangam.go.th อีเมลล์ : nangam_Renu@hotmail.com

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินจากแผนพัฒนาที่ได้จากการติดตามให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนางามเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ส่วนที่ 1

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๕)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม



คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพภาคส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ (การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา อาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน การส่งเสริมการลงทุน การสร้างอาชีพ สร้างรายได้)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม (ป้องกันด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ)

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบ เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่

งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ซึ่งส่งผลไปถึง การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตาม และประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ บริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

“ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม นำด้านการศึกษา”

พันธกิจ

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

- ๑. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม ด้านระบบประปาหมู่บ้าน ด้านไฟฟ้า
- ๒. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑. ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒. ส่งเสริมการจัดบริการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและเพิ่มรายได้
- ๓. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๔. พัฒนาการบริหารโครงการที่ดี เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑. สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค
- ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง
- ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ พัฒนาด้านคมนาคม

- ๑.๒ พัฒนาด้านระบบประปา
- ๑.๓ พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 - ๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 - ๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
 - ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรให้มีทักษะและความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การค้า
 - ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์
 - ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 - ๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน และการควบคุมโรคติดต่อ
 - ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 - ๔.๓ สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - ๔.๔ จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจน พิการและผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
 - ๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 - ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 - ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเรียนรู้สู่อาเซียน
- ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๒ ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๓ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 - ๗.๑ พัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร
 - ๗.๒ ส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
 - ๗.๓ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
- (โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ๔ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

- ๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
- ๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
- ๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
- ๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ ๓

สรุปผลวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567

ยุทธศาสตร์	2567	
	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	64	65,277,000
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	8	1,235,000
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	46	4,367,000
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	17	6,084,000
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	160,000
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	10,654,000
รวม	149	87,777,000

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๒๑,๑๕๗,๓๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๔	๒๗๓,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๒๓	๒,๒๘๔,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๑	๕,๐๘๗,๓๙๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๒,๖๖๙,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๔	๒๒๕,๐๐๐
รวม	๑๐๐	๓๑,๖๙๖,๑๙๖

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๔๐๓,๐๐๐
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๓๐เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๔๓๓,๐๐๐
3	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๒๖๐.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๔๐๕,๐๐๐
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง๑:๕๐๐หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๔๐๒,๐๐๐
5	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๓๒.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๔๐๓,๐๐๐
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโนนสวรรค์-คุ้มหนองเขียว) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๓๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ (สายทางบ้านนายอน้อย-บ้านนางาม) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๓๙๔,๐๐๐
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ (สายทางบ้านสร้างแป้น-บ้านหนองหญ้าม้า) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๓๙๔,๐๐๐
9	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ ดึกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓/๐.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๔๒๐,๐๐๐
10	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๒๐๓ ท่อน บ่อพักน้ำคสล.จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๔๔๓,๐๐๐
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๔๐๒,๐๐๐
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลีกล้นน้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๓๙๐,๐๐๐
13	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ดึกคอนกรีต บ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หินเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓/๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร ลีกล้นน้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๒๕๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๔๑๑,๐๐๐
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๓๕๑,๐๐๐
17	เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐
18	โครงการปรับปรุงเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ เดินท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความ ยาว ๕,๘๐๐ เมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	๓๙๕,๐๐๐
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ - (เส้นทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านศรีบุญเรือง) ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	เงินสะสม	๔๕๓,๐๐๐
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ (เส้นทางบ้านนายอนน้อย - บ้านนางาม) ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๓๒๔,๐๐๐
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ (บ้านนายบุญตา รามฤทธิ์ - ฝายน้ำล้นห้วยคำด่อน) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร	เงินสะสม	๓๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ (เส้นทางโนนคำ ซอย ๔) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๗๓,๐๐๐
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ (ซอยร้านขายหมูนางสำเริง คำหาญ) ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๓๒,๐๐๐
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (ทางเข้าดอนปู่ตา)ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๑๗๖,๙๐๐
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางบ้านสร้างแป้น - บ้านหนองหญ้าม้า) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๒๕๔,๐๐๐
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายราม นวลงาม - บ้านนายเฉลิม คำไพ) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๒๙๑,๐๐๐
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายไกรสวัสดิ์ นวลงาม)จุดที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๓๙,๐๐๐
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนางสมถวิล คำกรฤชา) จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินสะสม	๔๓๑,๕๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ (หลังโรงเรียนนางามวิทยาคาร - ห้วยชุมข้าว)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินสะสม	๓๓๙,๐๐๐
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ จุดก่อสร้างจากโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - ที่นายนายปรี จันทร์สว่าง) ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๓ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร	เงินสะสม	๔๕๐,๐๐๐
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายนเรศ - บ้านนางแสงศร)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินสะสม	๗๓,๙๐๐
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางวันเพ็ญ ปิดตะ - บ้านนางวร สุวรรณ)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินสะสม	๔๗๓,๐๐๐
33	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ บ้านนายไพบูรณ์ สุนะเทพ - บ้านนางวิไลลักษณ์ ครโสภา) ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๓๖,๐๐๐
34	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายอ หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร จุดที่ ๓ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๕๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
35	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายทองย่อน ไกรสร - บ้านนางแสงจันทร์ เพชรรัตน์) ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๓๖,๐๐๐
36	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ (บ้านนายบุญเชื่อน - บ้านนายเชษฐพล) ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๓๖,๐๐๐
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๓,๗ ,๑๓ (เส้นคุ้มทุ่งพัฒนา – บ้านหนองหญ้าม้า) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เงินสะสม	๔๙๕,๐๐๐
38	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓(สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๓๙๖,๐๐๐
39	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม ใต้หมู่ที่ ๔ (สายริสอร์ท-ห้วยคำคล้าย)สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๓๙๖,๐๐๐
40	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔ (สายหน้าบ้านนายวุฒิชัย บุตรชัย-บ้านนายทศวรรณ คำไพ)สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๓๙๖,๐๐๐
41	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ (ซอยเลี้ยววัด)สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๓๙๖,๐๐๐
42	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (ถนนสายโนนสวรรค์-ศรีบุญเรือง)สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๔๐๖,๐๐๐
43	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าบ้านนายทองพูล บ้านนายพินิจ ด้วงคำ)	เงินโอน	๓๙๘,๐๐๐
44	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนายอ หมู่ที่ ๖ สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๔๒๔,๐๐๐
45	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ (สายโนนคำ-หนองทม) สภาประชุมอนุมัติ ๒๔ ก.ย ๖๗)	เงินโอน	๔๐๕,๐๐๐
46	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม (สภาประชุมอนุมัติ ๒๗ ก.ย ๖๗)	เงินสะสม	๔๕๒,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ (สภา ประชุมอนุมัติ ๒๗ ก.ย ๖๗)	เงินสะสม	๑๖๓,๐๐๐
48	โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบ้านนายอนน้อย ม.2	โอน	๑๕,๐๐๐
49	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านค่ายเสรี ม.๙	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓,๒๖๔,๐๐๐

ลำดับ	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ		งบประมาณ	ตั้งไว้
50	โครงการส่งเสริมการค้าเดินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
51	โครงการโฮมฮักนางามประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐
52	โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๗(โอน)	๓,๕๐๐
53	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๓๒ พรรษา) ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (โอน)	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
54	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
55	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐
56	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐
57	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยา หรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐
58	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอบต.นางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
59	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
60	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
61	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
62	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
63	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐
64	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
65	เครื่องพ่นหมอกควัน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐
66	คำวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘๕,๐๐๐
67	โครงการการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐
68	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๒๐,๐๐๐
69	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
70	โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐
71	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NUMBER ONE ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘,๐๐๐
72	โครงการ ส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐
73	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร	สะสม	๒๒๐,๐๐๐
74	โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (โอน)	๑๕,๐๐๐
75	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐
76	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (สภา ประชุมอนุมัติ ๒๗ ก.ย ๖๗)	เงินสะสม	๓๐๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา		งบประมาณ	ตั้งไว้
77	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๓,๘๔๐
78	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๑๒,๙๓๖
79	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐
80	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๙,๕๐๐
81	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐
82	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๓,๔๐๐
83	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๖๘๒,๐๘๐
84	อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒,๓/๔๑,๖๐๐
85	โครงการกีฬาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘,๐๐๐
86	วัสดุ งานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑,๓๐๐,๐๐๐
87	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	สะสม	๔๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ	ตั้งไว้
88	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐
89	โครงการ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
90	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐
91	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐
92	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐
93	โครงการ เสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐
94	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐
95	โครงการธนาคารขยะตำบลนางาม	โอนงบประมาณ	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณ	
96	จัดซื้อ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	สะสม	2,500,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการท่องเที่ยว		งบประมาณ	ตั้งไว้
97	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐
98	โครงการ สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐
99	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐
100	โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐

ตารางที่ ๓ ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิน การ	ไม่ ดำเนินก าร			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานค้ายเลรี หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๓,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-8,000	✓			ระหว่างวันที่ 12มีนาคม-10 พฤษภาคม 2567	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๓๐เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๔๓๓,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	- 9,000	✓			ระหว่างวันที่ 17 มี.ค 67-17 มี.ค 67	กองช่าง	
๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บานสร้างแปน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๕,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-18,000	✓			ระหว่างวันที่ 21 มี.ค 66-18 ก.พ 67	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๔๐๒,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-9,000	✓			ระหว่าง 17 ม.ค 67-17 มี.ค 67	กองช่าง	
๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๓,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-17,000	✓			ระหว่าง วันที่ 21 ธ.ค 66- 18 ก.พ 67	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโนนสวรรค์-คุ่มหนองเขียว) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓/๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๓,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-7,000	✓			5เม.ย-3 มิ.ย 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒ (สายทางบ้านนายอนน้อย-บ้านนางาม) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๔,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-7,000	✓			5 เม.ย- 3 มิ.ย 67	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ (สายทางบ้านสร้างแป้น-บ้านหนองหญ้าม้า) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๔,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-7,000	✓			12 มีนาคม- 10 พฤษภาคม ๒567	กองช่าง	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-19,000	✓			ระหว่าง วันที่ 15 ธ.ค 66- 12 ก.พ 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินก าร			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ ที่ ๔ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๓ ท่อน บ่อพักน้ำคสล.จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-4,000	✓			ระหว่าง วันที่ 20 ธ.ค66-17 ก.พ 67	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแปน หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๐๐ ตาราง เมตร	๔๐๒,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-8,000	✓			ระหว่าง วันที่ 12- มีนาคม-10 พฤษภาคม 2567	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-9,000	✓			17 มกราคม- 17 มีนาคม 2567	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บานคอนกรีต โพธิ์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-8,000	✓			ระหว่าง วันที่ 15 ธ.ค 66-12 ก.พ 67	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บานคอนกรีตโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพ พื้นที่	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-5,000	✓			ระหว่าง วันที่ 17 ม.ค 67- 17 มี.ค 67	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๑๑,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-8,000	✓			5 เม.ย- 3มิ.ย 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิ การ	ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตาม สภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตาม สภาพพื้นที่	๓๕๑,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-7,000	✓			ระหว่าง วันที่ 17 ก.พ 67- 17 มี.ค 67	กองช่าง	
๑๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๐,๑๓๘.๘๗	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-69,800	✓			16 ส.ค 67	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงเดินทอเมนประปาหมู่บ้าน บานโนนคำ หมู่ที่ ๘ เดินทอเมนประปา ทอพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๕,๘๐๐ เมตร	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-2,000	✓			18 ม.ค 67-18 มี.ค 67	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมวางทอระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมขังบ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒	-	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗(โอน)	+15,000						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ (บ้านนายไพบูรณ์ สุนะเทพ - บ้านนางวิไลลักษณ์ ครุโสภา) ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 18 เม.ย-16 มิ.ย 67	กองช่าง	
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายทองย่อน ไกรสร - บ้านนางแสงจันทร์ เพชรรัตน์) ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 18 เม.ย-16 มิ.ย 67	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอนอย หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนางสมถวิล คำกรฤชา)จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๔๓๑,๕๐๐	๔๒๙,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 19 เม.ย-17 มิ.ย 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายนเรศ - บ้านนางแสงศรี)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๗๓,๙๐๐	๗๓,๘๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 19 เม.ย-17 มิ.ย 67	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางาม หมู่ที่ ๓(หลังโรงเรียนนางามวิทยาคาร - ห้วยชุมข้าว)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 19 เม.ย-17 มิ.ย 67	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนางวันเพ็ญ ปิดตะ - บ้านนางวร สุวรรณ)ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 19 เม.ย-17 มิ.ย 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการก่อสร้างวางทอระบายน้ำพรอมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ จุดก่อสร้างจากโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - ที่นายนายปรี จันทรสว่าง) ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๓ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 19 เม.ย-17 มิ.ย 67	กองช่าง	
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร จุดที่ ๓ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 20 เม.ย-18 มิ.ย 67	กองช่าง	
๒๘	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านนายบุญเชื่อน - บ้านนายเชษฐพล) ขนาดกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 20 เม.ย-18 มิ.ย 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ - (เส้นทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านศรีบุญเรือง) ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 20 เม.ย-18 มิ.ย 67	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ (เส้นทางบ้านนายอน้อย - บ้านนางาม) ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 20 เม.ย-18 มิ.ย 67	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๔ (เส้นทางโนนคำ ซอย ๔) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย กว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 20 เม.ย-18 มิ.ย 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒(สายบ้านนายราม นวลงาม - บ้านนายเฉลิม คำไพ) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๑,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 4 พ.ค-2 ก.ค 67	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔(สายบ้านนายไกรสวัสดิ์ นวลงาม)จุดที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 4 พ.ค -2 ก.ค 67	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๗,๑๓ (เส้นทางคุ้มทุ่งพัฒนา-บ้านหนองหญ้าม้า) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 28 พ.ค-26 ก.ค 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ (บ้านนายบุญตา รามฤทธิ์ - ฝายน้ำล้นห้วยคำต้อน) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 28 พ.ค -26 ก.ค 67	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคายนเสรี หมู่ที่ ๙ (ซอยร้านขายหมูนางสำเริง คำหาญ) ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 28 พ.ค-26 ก.ค 67	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐(ทางเข้าดอนปู่ตา)ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๖,๙๐๐	๑๗๖,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 28 พ.ค-26 ก.ค 67	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางบ้านสร้างแป้น - บ้านหนองหญ้าฆ่า) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 26 พ.ค -26 ก.ค 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง การ เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านค่ายเสรี ม.๙	๓,๒๖๔,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ			✓		วันที่ 12 มิ.ย-8 ธ.ค 67	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓			โอน	+๓๙๖,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม ได้หมู่ที่ ๔ (สายรีสอร์ท-ห้วยคำคล้าย)			โอน	+๓๙๖,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔			โอน	+๓๙๖,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ (ซอยเลีย่ววับ)			โอน	+๓๙๖,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (ถนนสายโนนสวรรค์-ศรีบุญเรือง)			โอน	+๔๐๖,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าบ้านนายทองพูล บ้านนายพินิจ ด้วงคำ)			โอน	+๓๙๘,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างกร เนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการเสริมพินิจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนายอ หมู่ ที่ ๖			โอน	+๔๒๔,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๗	โครงการเสริมพินิจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนคำ หมู่ ที่ ๘ (สายโนนคำ-หนองทม)			โอน	+๔๐๕,๐๐๐		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๘	โครงการเสริมพินิจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม (สภาประชุม๒๓/ ก.ย ๖๓)	๔๕๒,๐๐๐		สะสม			✓			กองช่าง	เบิกตัดปี
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙(๒๗ ก.ย ๖๗)	๑๖๓,๐๐๐		สะสม			✓			กองช่าง	เบิกตัดปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๐	โครงการโฮมฮักประจำปี ๒๕๖๓	๑๕๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๓	-150,000					สก	
	โครงการโฮมฮักพริกหวานขาวสารหอมประจำปี ๒๕๖๓			โอน	+240,000	✓			ก.พ 67	สก	
๕๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๓		✓			30 ก.ย 67	สก	
๕๒	โครงการอุปถัมภ์สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๕๖๓	-	๓,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๓(โอนมา ตั้งจ่าย)	+3,500	✓			ก.ค 67	สก	
๕๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ (๓๒พรรษา) ๒๕๖๓				+100,000	✓			25 มี.ย	สป	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-๒๐,๐๐๐			✓		สป.	
๕๕	โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๐๕	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗		✓			16-17 ธ.ค 66	สำนัก ปลัด	
๕๖	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗		✓			26 มิ.ย 67	สำนัก ปลัด	
๕๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังยา หรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-๘๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นา งาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗		✓			พ.ค 67	สำนัก ปลัด	
๕๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก จมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗		✓			23-24 มี.ค 67	สำนัก ปลัด	
๖๐	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			6 มี.ค 67	สำนัก ปลัด	
๖๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗				✓	-	สำนัก ปลัด	
๖๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๓,๖๑๖	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-๑๕,๐๐๐	✓			ต.ค 66- ก.ย 67	สำนัก ปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานฯ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๖๗	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	+๘,๒๖๗	✓			มี.ค- เม.ย 67	สำนัก ปลัด	
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนิการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗/ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ส.ค-ก.ย 67	สำนัก ปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างกา รเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๕	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			27 มิ.ย 67	สำนัก ปลัด	
๖๖	คำวิศดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๘๕,๐๐๐		ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-			✓		สำนัก ปลัด	
๖๗	โครงการการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน	๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-๘๐,๐๐๐			✓		สก.	
๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๒๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-๑๒๐,๐๐๐			✓		สก.	
๖๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๔,๗๗๒	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-๑๕,๐๐๐	✓			8พ.ค 67	สก.	
๗๐	โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนกลุ่ม เปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗(โอนมาตั้งจ่าย เพิ่ม)	+๑๕,๐๐๐	✓			24-27 ก.ย 67	สก	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๑	โครงการครอบครัหว่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			20 ต.ค 66	สำนัก ปลัด	
๗๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NUMBER ONE ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-๔,๐๐๐	✓			7 ก.พ 67	สำนัก ปลัด	
๗๓	โครงการ ส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๙๘๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	+๑๖๐,๐๐๐	✓			18-19-20 ม.ค 67	สำนัก ปลัด	
๗๔	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			15 ก.ย 67	ศก	
๗๕	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์กีฬาองค์การบริหารส่วน ตำบลนางาม ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	เงินสะสม	-	✓			วันที่ 8 ส.ค-6 ต.ค67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๖	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	๓๐๑,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	สะสม	-		✓			กองช่าง	เบิกตัดปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๗	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๓,๘๔๐	๒๓,๖๖๔	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-	✓				กอง การศึกษาฯ	
๗๘	โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๒๑๒,๙๓๖	๒๑๒,๙๗๖	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			23 พ.ย 2566	กอง การศึกษาฯ	
๗๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			13 มกราคม 2567	กอง การศึกษาฯ	
๘๐	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	๑๙,๕๐๐	๑๖,๕๗๕	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-	✓				กอง การศึกษาฯ	
๘๑	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน	๑๒,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗	-	✓				กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	๑๓,๕๐๐	๑๔,๗๙๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓				กอง การศึกษาฯ	
๘๓	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๘๒,๐๘๐	๓๖๐,๓๖๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ต.ค 66- ก.ย 67	กอง การศึกษาฯ	
๘๔	อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน	๒,๓๙๑,๖๐๐	๑,๓๗๓,๒๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-๕,๐๐๐	✓			ต.ค 66- ก.ย 67	กอง การศึกษาฯ	
๘๕	โครงการกีฬา สุนัขพัฒนาเด็กเล็กประจำปี ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			15 ก.พ 67	กอง การศึกษาฯ	
๘๖	วัสดุ งานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๔๕๘.๖๓	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			ต.ค 66- ก.ย 67	กอง การศึกษาฯ	
๘๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นางาม ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน บ่อ พักน้ำ คสล. จำนวน ๑ บ่อ ถมดิน กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	เงินสะสม		✓			วันที่ 17 พ.คย-15 มิ.ย 67	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๘	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			30 ส.ค 67	สำนักปลัด	
๘๙	โครงการ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			27 ก.ย- 30 ก.ย	สำนักปลัด	
๙๐	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			๑๗ ก.ย ๖๗	กองช่าง	
๙๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	+๖,๐๐๐	✓			14-15- 16 ก.ย 67	กองช่าง	
๙๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			๑๐ ส.ค ๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมา ณเบิกจ่าย (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การเนิ นการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๓	โครงการ เสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			๒๘ สิงหาคม ๖๗	สำนักปลัด	
๙๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			26 ก.ย 67	สำนักปลัด	
๙๕	โครงการธนาคารขยะตำบลนางาม	-	๗,๒๕๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗(โอนมา ตั้งจ่าย)	+๑๐,๐๐๐	✓			18 มิ.ย 67	สำนักปลัด	
๙๖	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	-		✓			สำนักปลัด	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			มี.ค- เม.ย 67	กอง การศึกษาฯ	
๙๘	โครงการ สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	๘๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๓	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-15,000	✓			17 ก.ค 67	กอง การศึกษาฯ	
๙๙	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณี ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๔๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	+5,000	✓			18 ก.ย 67	กอง การศึกษาฯ	
๑๐๐	โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลนางาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๗	-	✓			27 ก.ย 67	กอง สวัสดิการ สังคม	

ตารางที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะที่บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๗	กองช่าง	๔๒๐,๐๐๐	-๑๙,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่๙/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โดยหจก. บัญชาศรีสงคราม)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
๒	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านคอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๓/	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	-๖,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โดยหจก. บัญชาศรีสงคราม)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓	โครงการก่อสร้างวางทอระบายน้ำพรอมบ่อพัก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔๔๗,๐๐๐	-๔,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญา ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญา ๑๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โดยหจก.เอ็ม ซีเอ็นพีพลเจริญทรัพย์)	มีที่อระบายน้ำพรอมบ่อพัก ช่วยระบาย น้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
๔	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔๐๕,๐๐๐	-๑๘,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โดยหจก.บัญชา ศรีสงครามก่อสร้าง)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมา สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔๐๓,๐๐๐	-๑๗,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปัญญาศรีสงคราม ก่อสร้าง)	ประชาชนมีถนนเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก รีต สัญจรไปมาสะดวกมาก ยิ่งขึ้น
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน นายอน้อย หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๓๕๑,๐๐๐	-๗,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปลาปากการ โยธา)	มีท่อระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับ ระบายน้ำท่วมขังออกจาก หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาเพื่อดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน นายอ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๓๙๐,๐๐๐	-๙,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปลาปากการโยธา)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบายน้ำ ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอน กกโพธิ์ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕๑,๐๐๐	-๕,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปลาปากการโยธา)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบายน้ำ ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอน สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓	กองช่าง	๔๓๓,๐๐๐	-๙,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยหจก.เพิ่มพูนโชคพาเอง)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบายน้ำ ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บานน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๔๐๒,๐๐๐	-๙,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยหัก.เพิ่มปูนโซคพา เฮง)	มีท่อระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบาย น้ำท่วมซึ่งออกจากหมู่บ้าน
๑๑	โครงการปรับปรุงเดินทอเมนประปาบ้านโนนคำ ม.๘	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๓๙๕,๐๐๐	-๒,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยหัก. แบคโฮรุ่งเรืองทรัพย์)	โครงการปรับปรุงเดินทอเมน ประปาบ้านโนนคำ ม.๘ ช่วยให้ ประชาชนมีระบบประปาที่สะอาดใช้ ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง เพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สร้างแป้น ม.๕	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๔๐๒,๐๐๐	-๘,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ มกร๒ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พ.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศ ชัยนครพนม)	ประชาชนมีถนนคอยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน คายนเสรี ม.๙	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๔๐๓,๐๐๐	-๘,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ มกร๒ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พ.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศ ชัยนครพนม)	ประชาชนมีถนนคอยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สร้างแป้น ม.๑๑ (สายบ้านสร้างแป้น-บ้าน หนองหญ้าม้า	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๓๙๔,๐๐๐	-๓/,๐๐๐	๓๘๓/,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พ.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศ ชัยนครพนม)	ประชาชนมีถนนคอกยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสวรรค์ ม.๑ (สายโนนสวรรค์-ศรีบุญเรือง)	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๔๑๑,๐๐๐	-๘,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๔ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๕ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๓ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศชัย นครพนม)	ประชาชนมีถนนคอกยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสวรรค์ ม.๑ (สายโนนสวรรค์-คุ้มหนอง เขียว)	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๓๙๙,๐๐๐	-๙,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พ.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศ ชัยนครพนม)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายอน้อย ม.๒ (สายนายอน้อย-นางาม)	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๓/	กองช่าง	๓๙๔,๐๐๐	-๙,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่๔ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๕ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๓ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศชัย นครพนม)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕	สะสม	กองช่าง	๔๓๖,๐๐๐		๔๓๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๗ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.บัญชา ศรีสงคราม)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	สะสม	กองช่าง	๔๓๖,๐๐๐		๔๓๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ลงวันที่๑๗ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.บัญชา ศรีสงคราม)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน นายอน้อย ม.๒	สะสม	กองช่าง	๔๓๑,๕๐๐		๔๒๙,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปลาปาก การโยธา)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบาย น้ำท่วมขังออกจากหมู่บ้าน
๒๑	โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน ดอนสวรรค์ ม. ๑๐	สะสม	กองช่าง	๓/๓,๙๐๐		๓/๓,๘๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปลาปาก การโยธา)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบาย น้ำท่วมขังออกจากหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บานนา งาม ม.๓	สะสม	กองช่าง	๓๓๙,๐๐๐		๓๓๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยร้านไทย รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบาย น้ำท่วมขังออกจากหมู่บ้าน
๒๓	โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บานนา งาม ม. ๑๓	สะสม	กองช่าง	๔๓/๓,๐๐๐		๔๓/๐,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยร้านไทย รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์)	มีที่ระบายน้ำรูปตัวยูสำหรับระบาย น้ำท่วมขังออกจากหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนางมได้ ม. ๔	สะสม	กองช่าง	๔๕๐,๐๐๐		๔๔๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๒๕๖๗ ลงวันที่๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก. เอ็มช ณ์ัฐพล เจริญทรัพย์)	มีท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำหรับ ระบายน้ำท่วมซึ่งออกจากหมู่บ้าน
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	สะสม	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐		๔๕๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๒๐ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.บัญชา ศรีสงคราม)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	สะสม	กองช่าง	๔๓๖,๐๐๐		๔๓๔,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๒๐ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.ปัญญา ศรีสงคราม)	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	สะสม	กองช่าง	๔๕๓,๐๐๐		๔๕๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๒๐ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศชัย นครพนม)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณ ที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๘	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.บ้านนา งาม หมู่ที่ ๓	สะสม	กองช่าง	๓๒๔,๐๐๐		๓๒๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๒๐ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศชัย นครพนม)	ประชาชนมีถนนคอยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนคำ หมู่ที่ ๔	สะสม	กองช่าง	๔๓/๓,๐๐๐		๔๓/๑,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้น สัญญา ๒๐ เม.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๗ (โดยหจก.เลิศชัย นครพนม)	ประชาชนมีถนนคอยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	สะสม	กองช่าง	๒๙๑,๐๐๐		๒๘๙,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่๓ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๔ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๒ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก. เลิศชัยนครพนม)	ประชาชนมีถนนคอยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	สะสม	กองช่าง	๔๓๙,๐๐๐		๔๓๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่๓ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๔ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๒ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก. เลิศชัยนครพนม)	ประชาชนมีถนนคอยกริตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณ ที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๓,๗,๑๓ (เส้นทางคุ้มทุ่งพัฒนา-บ้านหนอง หญ้าฆ่า)	สะสม	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐		๔๙๒,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๒๘ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๒๖ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.แสงสุริยา คอนกรีต)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	สะสม	กองช่าง	๓๓๐,๐๐๐		๓๒๘,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๒๘ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๒๖ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.แสงสุริยา คอนกรีต)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณ ที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	สะสม	กองช่าง	๔๓๒,๐๐๐		๔๓๐,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๒๘ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๒๖ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.แสงสุริยา คอนกรีต)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐	สะสม	กองช่าง	๑๓๖,๙๐๐		๑๓๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๒๘ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๒๖ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.เอกภาพ ๒๐๑๔)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณ ที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	สะสม	กองช่าง	๒๕๔,๐๐๐		๒๕๓,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๒๘ พ.ค ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๒๖ ก.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.เอกภาพ ๒๐๑๔)	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านค่ายเสรี ม.๙	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง	๓,๒๖๔,๐๐๐		๒,๓๕๐,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๑๒ มิ.ย ๒๕๖๗ สิ้นสุด สัญญา ๘ ธ.ค ๒๕๖๗ (โดยหจก.สุรินทร์ไทย สงวน)	ระบบประปาหมู่บ้าน ช่วยให้ ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม ได้หมู่ ที่ ๔ (สายรีสอร์ท-ห้วยคำคล้า)	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ (ซอยเลียววับ)	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (ถนนสายโนนสวรรค์-ศรีบุญเรือง)	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๔๐๖,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอกยกริดเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๔๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าบ้านนายทองพูล บ้านนายพินิจ ด้วง คำ)	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๓๙๘,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนายอ หมู่ที่ ๖	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๔๒๔,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ (สายโนนคำ-หนองท่ม)	โอน งบประมาณ	กองช่าง		+๔๐๕,๐๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สัญจร ไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณ ที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม (สภาประชุม๒๓/ ก.ย ๖๓)	สะสม	กองช่าง	๔๕๒,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนมีถนนเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ (๒๗ ก.ย ๖๓)	สะสม	กองช่าง	๑๖๓,๐๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยื่นโครงการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๘	โครงการโฮมฮักพริกหวานข้าวสารหอมประจำปี ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓	สก	-	+๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๘๗๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โครงการนางามโฮมฮักพริกหวาน ข้าวสารหอมประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการ ประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรของ ประชาชนตำบลนางาม ให้คนต่างพื้นที่ต่าง ถิ่นได้รู้ ทำให้สามารถขายผลผลิตได้ เพิ่มขึ้น
๔๙	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓	สก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.ย ๖๓	เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
๕๐	โครงการขอปท.๑สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓	สก	-	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	ก.ค ๖๓	เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สำหรับใช้ในครัวเรือนสำหรับ ประชาชน
๕๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๓๒ พรรษา)๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ	สป	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๓	ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพื้นที่การ ทำการเกษตร การพัฒนาดิน การ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาเพื่อดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	-	๗๙,๑๐๕	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้ว เสร็จเด็ก เยาวชน และประชาชนได้ มีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้าง ภูมิคุ้มกันโรค และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๕๓	โครงการ ครอบครัวยุวทูตไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่ อบอุ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้ว เสร็จ ประชาชนตำบลนางามได้สร้าง ความสามัคคี ได้บำรุงรักษาศิลปะระ ชาตรีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามและการส่งเสริม กีฬาของท้องถิ่น และทำให้เกิดอัต ลักษณ์ของตำบลนางามตลอดจนการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย
๕๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NUMBER ONE ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๘,๐๐๐		๔,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการมีการพัฒนาทักษะกล้า แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้า แสดง เพื่อต่อยอดเป็นเยาวชนคน กล้าต่อไปในอนาคต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๕	โครงการ ส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรี	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ	๘๐,๐๐๐	+๑๖๐,๐๐ ๐	๑๘๗,๙๘๐	มกราคม ๒๕๖๓	สตรีตำบลนางามเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย โครงการ โดยพาผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอก สถานที่ ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ การจัดการท่องเที่ยว การจัดการด้านอาชีพของกลุ่ม การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นหม้อดินเผา เพื่อ มาปรับใช้ในพัฒนาตนเอง พัฒนาตำบลนางามต่อไป
๕๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับอบต.โคกหิน แอ้ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)
๕๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและ ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐		๒๘,๘๕๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เด็กที่เข้าร่วมตามโครงการมีทักษะในการ ป้องกันและช่วยเหลือคนอื่นที่ตกน้ำ ช่วยลด การเสียชีวิตของเด็กจากการตกน้ำจมน้ำ
๕๘	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน	อบต.นางามได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน นายอและโรงเรียนนางามเพื่อเป็นการปลูก ฝัง ให้เด็กห่างไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๙	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอบต.นางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	พ.ค 67	อบต.นางามได้ดำเนินการชักซ้อมแผนป้องกัน การกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยหรือสาธารณภัย เพื่อสามารถช่วยป้องกันเบื้องต้นเพื่อเป็นการ ลดการสูญเสีย ให้กับประชาชน
๖๐	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๓,๖๑๖	ต.ค-ก.ย ๖๗	อบต.นางามได้ดำเนินการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน ในการเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินสำหรับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางาม
๖๑	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	สะสม	สป.	๒๒๐,๐๐๐			สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๓/ เริ่มต้นสัญญา ๘ ส.ค ๒๕๖๓ - สิ้นสุดสัญญา ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓	อบต.นางามได้ทำการปรับปรุงอาคาร เก็บอุปกรณ์กีฬาเดิมที่ชำรุดตาม กาลเวลาเพื่อให้อาคารสามารถใช้ ประโยชน์ต่อไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สป.	๔๐,๐๐๐	+8,267	๔๘,๒๖๗	มี.ค-เม.ย 67	อบต.นางามได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีด สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลนางามเพื่อป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมจำนวนที่ลงทะเบียน
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สป.	๒๘๐,๐๐๐		๒๗๙,๖๕๐	ส.ค-ก.ย ๖๗	อบต.นางามได้อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการหมู่บ้านม.๑-๑๔ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
๖๔	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สป.	๙๐,๐๐๐		๙๐,๐๐๐	มิ.ย ๖๗	อบต.นางามมีเครื่องพ่นหมอกควันสำหรับใช้ในการพ่นกำจัดยุงในการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๖๕	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สก.	๕๐,๐๐๐	-๑๕,๐๐๐	๓๔,๗๗๒	พ.ค 67	ผู้สูงอายุที่เข้ารับตามโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการแนะนำการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๖	โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนกลุ่ม เปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	สก.	-	-๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ก.ย ๖๗	กลุ่มเปราะบาง ได้รับการช่วยเหลือใน การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการต่อการเกิด อัคคีภัยเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการใช้ งานมายาวนาน
๖๗	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๗	ศก.	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	ก.ย ๖๗	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมี คุณธรรมจริยธรรม เพื่อชีวิตข้างหน้า ต่อไป
๖๘	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	สะสม	ช่าง	๓๐๑,๐๐๐			อนุมัติกันเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางาม ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้แสดงถึง พัฒนาการกล้าคิดกล้าแสดงออก
๗๐	โครงการกีฬาศูนย์เด็กสัมพันธ์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๘,๐๐๐	-		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำกิจกรรมแข่ง กีฬา เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่ สมวัย
๗๑	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๒๓,๘๔๐		๒๓,๖๖๔	ต.ค-ก.ย ๖๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยสำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
๗๒	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๒๑๒,๙๓๖		๒๑๒,๙๗๖	พ.ค ๖๗	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว)ตามที่ระเบียบกำหนด
๗๓	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑๙,๕๐๐		๑๖,๕๗๕	พ.ค ๖๗	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องแบบนักเรียน สำหรับใส่มาเรียนครบตามที่ระเบียบกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๔	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑๒,๐๐๐		๑๐,๒๐๐	พ.ค ๖๗	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือเรียนครบตาม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามวัย
๗๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การ เรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑๗,๔๐๐		๑๔,๗๕๐	พ.ค ๖๗	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียนครบตาม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามวัย
๗๖	โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองการศึกษา	๖๘๒,๐๘๐		๓๖๐,๓๖๐	ต.ค-ก.ย ๖๗	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวัน รับประทาน จำนวน ๒๔๕ วัน ตามกำหนด เพื่อ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย
๗๗	อุดหนุนส่วนราชการตาม โครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองการศึกษา	๒,๗๔๑,๖๐๐		๑,๓๗๓,๒๐๐	ต.ค-ก.ย ๖๗	เด็กนักเรียนในเขตตำบลนางามมีอาหารกลางวัน รับประทานจำนวน ๒๐๐ วัน ตามกำหนด เพื่อ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๘	วัสดุ งานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	๔๗๘,๔๕๘.๖๓	ต.ค-ก.ย ๖๗	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารเสริม(นม) สำหรับบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เพื่อส่งเสริม การสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย
๗๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต.นางาม ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑ บ่อ ถมดิน กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมปรับ เกลี่ยให้เรียบร้อย หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร	สะสม	กองการศึกษา	๔๑,๐๐๐	-	๔๑,๐๐๐	วันที่ 17พ.คย-15มิ.ย 67	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.นางามมีสนามสำหรับ ใช้ทำกิจกรรมในการพัฒนาเด็กในศูนย์ให้มี พัฒนาการสมวัยทุกๆด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๐	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	สป.	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	ส.ค ๖๓/	ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน ลดและคัด แยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
๘๑	โครงการ รักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	สป.	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	ก.ย ๖๗	ถนนในพื้นที่ตำบลนางาม ได้ทำความสะอาด ปิดกวด ตัดหญ้า กิ่งไม้ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ให้สวยงาม
๘๒	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด รักษา สิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองช่าง	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	ก.ย	ถนนสายนายน้อย-โนนสวรรค์ ได้มีการปลูก ต้นไม้/ดอกไม้ตามสองข้างทาง ช่วยให้ถนน สวย ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม
๘๓	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	+๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ก.ย	ห้วยคำต่อนได้รับการกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ออกจากห้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	สป	๑๒,๐๐๐		๓,๙๕๐	ส.ค ๖๓/	ประชาชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติด้านการมี จิตสาธารณะ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๘๕	โครงการ เสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	สป	๑๕,๐๐๐		๑๔,๙๓๐	ส.ค ๖๗	ประชาชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติด้านการมี จิตสาธารณะ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๘๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	สป	๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	ก.ย ๖๗	ประชาชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติด้านการมี จิตสาธารณะ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๘๗	โครงการธนาคารขยะตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	สป.	-	+๑๐,๐๐๐	๗,๒๕๐	มิ.ย ๖๗	ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน ลดและคัด แยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๘	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	อุดหนุนเฉพาะ กิจ	สป	๒,๕๐๐,๐๐๐			ขออนุมัติกันเงิน	มีรถบรรทุกขยะสำหรับบริการประชาชนใน การเก็บขยะมูลฝอยจากครัวเรือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	ศก	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	เม.ย ๖๗	ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเรณูนคร ประเพณีสงกรานต์ประจำปี
๙๐	โครงการ สืบสานประเพณี วัน เข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๗	ศก	๘๐,๐๐๐	-๑๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๓	ก.ค ๖๗	ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านศาสนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๑	อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ จัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือ ไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๓	ศก	๔๕,๐๐๐	+๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ย ๖๓/	ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี
๔๒	โครงการฝึกอบรมการจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว ตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๓	สก	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ก.ย ๖๓	ส่งเสริม จัดการ การท่องเที่ยวภายในตำบลนา งาม

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ตารางที่ ๘ สรุปผลความสำเร็จจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด(ปี ๒๕๖๗)		โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	64	๔๖.๒๑	๔๙	๔๙.๐๐	๔๗	๕๑.๐๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	8	๔.๑๔	๔	๔.๐๐	๔	๔.๓๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	46	๒๙.๖๕	๒๓	๒๓.๐๐	๑๗	๑๘.๔๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	17	๑๑.๐๓	๑๑	๑๑.๐๐	๑๑	๑๑.๙๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	๔.๘๓	๙	๙.๐๐	๙	๙.๗๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	๔.๑๔	๔	๔.๐๐	๔	๔.๓๕
รวม	149	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๒	๑๐๐

ความสำเร็จของโครงการจากแผนพัฒนาประจำปีที่ได้นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

และได้มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ (๙๒ x๑๐๐)/๑๔๙ = ๖๑.๗๔

ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาทุกปีเพื่อให้มี การบรรจุโครงการให้สอดคล้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์/ ปัญหาในปัจจุบัน
๒	งบประมาณที่ได้ตั้งไม่เพียงพอกับการดำเนินงานตามโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนการดำเนินงาน
๓	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ควรดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้อย่าง ต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	๔๐๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๐๕,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๘๗,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗		ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและถนนภายในตำบลได้รับการพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บำนา งาม หมู่ที่ ๑๓	๔๐๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๐๓,๐๐๐		ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓๘๖,๐๐๐							
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจร ด้วยแอส ฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน นางาม หมู่ที่ ๓	๔๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๒๐,๐๐๐		ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๔๐๑,๐๐๐							
					สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจร ด้วยแอส ฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน ดอนกก โพธิ์ หมู่ที่ ๓/	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐		ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ การ ๑๔๔,๐๐๐							
					สัญญาเลขที่ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ปรับปรุงท่อ เมนประปา หมู่บ้าน บ้านโนนคำ หมู่ที่๘	๓๙๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๙๕,๐๐๐	ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๕,๘๐๐ เมตร	ประชาชนมี ระบบท่อส่ง น้ำประปา ภายในหมู่บ้าน แทนระบบเดิม ที่ชำรุด เพราะ อายุการใช้งาน				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓๙๓,๐๐๐							
					สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ วางท่อ ระบายน้ำ บ้านนางาม ใต้ ม.๔	๔๔๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๔๗,๐๐๐	ท่อระบาย น้ำคสล. ขนาด ๐.๖๐ x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐๓ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาว ๒๑๐.๐๐ ม.	ระบายน้ำที่ ออกจาก หมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี
					๔๔๓,๐๐๐ บาท							
					สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๗	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๐๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๐๒,๐๐๐	จุดที่ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๒ ม. ลีกลึก น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. จุด ที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓. ม. ลีกลึก น้อยกว่า ๐.๓๐ ม.	ระบายน้ำ ออกจาก หมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓๔๓,๐๐๐							
					สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๘	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง วางระบาย น้ำรูปตัวยู บ้านดอน สวัสดิ์ หมู่ ที่ 10	๔๓๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๓๓,๐๐๐	จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๒ ม. ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. จุด ที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓. ม. ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ ม.	ระบายน้ำ ออกจาก หมู่บ้าน					
					งบดำเนินการ ๔๒๔,๐๐๐							
					สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2567							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๙	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านนายอ ม.6	๓๙๐,๐๐ ๐	ข้อบัญญัติ ๓๙๐,๐๐๐	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๐ ม.ลีก ไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐	ระบายน้ำ ออกจาก หมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี
					งบประมาณ ดำเนินงาน ๓๘๑,๐๐๐ บาท							
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗							

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านนายอ น้อย ม.2	๓๕๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๕๑,๐๐๐	จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ ม.ลิกไม่ น้อยกว่า๐.๓๐	ระบายน้ำ ออกจาก หมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินงาน ๓๔๔,๐๐๐	เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐						
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗	เมตร ยาว ๑๐๕ ม.ลิกไม่ น้อยกว่า๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/ หรือ อุปสรรค /แต่ละ ช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านดอนกก โพธิ์ ม.7	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖ ม.ลิกไม้ น้อยกว่า๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐	ระบายน้ำ ออกจาก หมู่บ้าน				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินงาน ๒๔๖,๐๐๐							
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗							

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร



โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๓





โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี ๒๕๖๓





โครงการส่งเสริมทักษะและ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี





โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น





โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ





โครงการนางามโฮมฮักพริกหวานข้าวสารหอมประจำปี ๒๕๖๓





โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NUMBER ONE ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน



โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำประจำปี ๒๕๖๗





โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์



โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด



โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓



โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา



โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย



โครงการธนาคารขยะตำบลนางาม



โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา



โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม



โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม



โครงการเสริมสร้างความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม



โครงการถนนสวย ท้องถิ่นสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม



โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช



