

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ ๒๕๖6



องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

230 ม. 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๗๑๑๕

เว็บไซต์: www.nangam.go.th อีเมลล์ : nangam_Renu@hotmail.com

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินการจากแผนพัฒนาที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนางามเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ส่วนที่ 1

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ

เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้


ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๕)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม





คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา

อาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน การส่งเสริมการลงทุน การสร้างอาชีพ สร้างรายได้)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ป้องกันด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

และระบบนิเวศ การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ)

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน

แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

“ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม นำด้านการศึกษา”

พันธกิจ

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

- ๑. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม ด้านระบบประปาหมู่บ้าน ด้านไฟฟ้า
- ๒. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการจัดบริการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและเพิ่มรายได้
๓. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. พัฒนาการบริหารโครงการที่ดี เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณสุขโรค
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ พัฒนาด้านคมนาคม
 - ๑.๒ พัฒนาด้านระบบประปา
 - ๑.๓ พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 - ๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 - ๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
 - ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรให้มีทักษะและความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การค้า
 - ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์
 - ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

- ๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน และการควบคุมโรคติดต่อ
- ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๓ สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๔.๔ จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจน พิการและผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
- ๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

- ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเรียนรู้สู่อาเซียน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๓ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๗.๑ พัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร

๗.๒ ส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

๗.๓ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
- (โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ๔ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

ยุทธศาสตร์	2566	
	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	72	๖๔,๙๙๙,๖๐๐.๐๐
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	7	2,683,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	5	655,000
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	39	3,508,500
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	15	5,572,120
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	160,000
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	4	182,000
รวม	150	77,760,220

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐	๒๖,๖๖๗,๖๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๔	๑๑๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๓	๑๖,๙๒๐,๙๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๒	๕,๑๘๙,๗๐๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕๘๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๑๖๐,๐๐๐
รวม	๑๑๐	๔๙,๖๓๘,๒๐๙

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๑๕๙,๐๐๐
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๑ -ขนาดกว้าง ๐.๔๐เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ลึก๐.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๑๙๙,๐๐๐
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ -จุดก่อสร้างที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง -จุดก่อสร้างที่ ๒ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๓/๕.๐๐ เมตร หน้า๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๒๐,๐๐๐
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ -จุดก่อสร้างจุดที่๑ ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดก่อสร้างจุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑-๐๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๓๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓ -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑-๐๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐๑,๙๐๐
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๙๘,๐๐๐
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตรลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๕๑,๘๐๐
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ -จุดก่อสร้างที่ ๑ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ -จุดก่อสร้างที่ ๒ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดก่อสร้างที่ ๓ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐๘,๐๐๐
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒ - ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐๑,๕๐๐
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๒๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ - ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๑๘๓,๕๐๐
12	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐
13	โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๓/ - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด๐.๔๐ X๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๑๙ ท่อน บ่อพัก น้ำ คสล.จำนวน ๑๓/ บ่อ ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๔๑๕,๙๐๐
14	-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่อบต.นางาม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ -ถนนสายไปห้วยหนองเต่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๒๕ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายหอบู่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๓/๕ ลูกบาศก์เมตร บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ -ถนนสายหลังโรงเรียนนายอน้อย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๑๕๐ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายซอยเลี้ยวว้าบ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ -ถนนสายห้วยชุมข้าวไปบ้านทุ่งพัฒนาขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ -ถนนสายห้วยคำค้ำไปบ้านนางามใต้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๒๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
	บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ -ถนนสายวัดบ้านสร้างแป้นถึงสามแยกบ้านนางาม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ -ถนนสายบ้านดอนกกโพธิ์ไปห้วยคำปอแดง ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๗๕ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายเรียบห้วยคำต้อนตอนล่าง ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง๔๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ -ถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยคำค้ำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายโนนคำ ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายเรียบห้วยนาใต้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๔๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ -ถนนสายข้างโรงเรียนไปบ้านนายอน้อย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ -ถนนสายหลังบ้านนายไพบวัน ขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๔๐ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายข้างหนองเชียงเซา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๘๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ -ถนนสายข้างวัดศรีสำโรง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ -ถนนสายไปตำบลโพนแพง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๑๕๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๗๕ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายไปหนองชาด ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๘๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ -ถนนสายเรียบห้วยคำต้อนตอนล่าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
	๒๕๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร -ถนนสายเรียบห้วยคำต่อนตอนบน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง ๘๐ลูกบาศก์เมตร บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔ -ถนนสายไปคลองชลประทาน ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร จำนวนลูกรัง๑๕๕ลูกบาศก์เมตร จำนวนลูกรังทั้งหมด ๑,๘๔๕ ลูกบาศก์เมตร		
15	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ -ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๔๖,๐๐๐
16	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ -ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๓/-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔) แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๓๐,๐๐๐
17	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ -จุดก่อสร้างที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร -จุดก่อสร้างที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๓/-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔) แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖	๙๘,๐๐๐
18	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๒๓,๘๕๔

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	492,000
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ 2 - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	401,000
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 3 - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	451,000
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4 - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 197.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 788.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๕๑,๐๐๐
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 - จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร - จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ -จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ -จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ -จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินทุนสำรองเงิน สะสม	408,000
25	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7 - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-3-110(4) แผ่นที่ 52	เงินทุนสำรองเงิน สะสม	493,000
26	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ - ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 12.30 เมตร ถังเก็บน้ำขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	เงินทุนสำรองเงิน สะสม	415,000
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9 - สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จำนวนลูกรัง 120 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร จำนวนลูกรัง 67.50 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จำนวนลูกรัง 150 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร จำนวนลูกรัง 142.50 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร จำนวนลูกรัง 228 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร จำนวนลูกรัง 156 ลูกบาศก์เมตร	เงินสะสม	๓๙๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9 - สายที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร จำนวนลูกรัง 156 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร จำนวนลูกรัง 156 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร จำนวนลูกรัง 96 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร จำนวนลูกรัง 96 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร จำนวนลูกรัง 96 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร จำนวนลูกรัง 225 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 13 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร จำนวนลูกรัง 97 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จำนวนลูกรัง 84 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 15 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร จำนวนลูกรัง 78 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 16 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร จำนวนลูกรัง 321 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร จำนวนลูกรัง 144 ลูกบาศก์เมตร ลูกรัง จำนวนรวม 2,413 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	เงินสะสม	
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินสะสม	412,000

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 118.00 เมตร จุดเริ่มต้นลึก 0.30 เมตร จุดสิ้นสุดลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร	เงินสะสม	๔๐๒,๐๐๐
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บานนอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 13 - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินสะสม	๔๐๑,๐๐๐
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ 14 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
34	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 ,11 - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 278.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,487.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 แผ่นที่ 94 และ แบบเลขที่ ทถ-3-110(4) แผ่นที่ 52	เงินทุนสำรองเงิน สะสม	๔๙๔,๐๐๐
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่11 (สายทางบ.สร้างแป้น-บ.หนองหญ้าม้า) - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	เงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9 - ถนนดินขยายไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร - ลงลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	เงินสะสม	๓๘,๐๐๐
37	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอหมู่ที่ 6-บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ 12 - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201 แผ่นที่ 94 และ แบบเลขที่ ทถ-3-110(4) แผ่นที่ 52	เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
38	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนาสายทาง บ้านน้อยพัฒนา-โพนแพง - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑	โอนงบประมาณ	๔๙๓,๐๐๐
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี ม.๙ (สายหน้าศูนย์สาริิตการตลาดม.๙) - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑	โอนงบประมาณ	๔๐๑,๐๐๐
40	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) พื้นที่ อบต.นางาม - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) พื้นที่ อบต.นางาม ขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ จุด	โอนงบประมาณ	๙๕,๐๐๐
41	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ -บ้าน ดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โอนงบประมาณ	๓๐๙,๐๐๐
42	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านนายอนน้อย ม.๒ - คุ่ม หนองเขียว -ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โอนงบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐
43	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแป้น - บ้านหนอง หล้าม้า ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โอนงบประมาณ	๑๒๓,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (โอน)	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
44	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โอนงบประมาณ	๑๐๒,๐๐๐
45	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ (ทางเข้าไปหอยุ่) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตรม.	โอนงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐
46	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายอน้อย-ค่ายเสรี) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตรม.	โอนงบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐
47	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓- บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ (เส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๓ - ม.๔) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ตรม.	โอนงบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐
48	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕(เส้นข้างวัดบ้านสร้างแป้น) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตรม.	โอนงบประมาณ	๒๒๔,๐๐๐
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๔๘-๐๑๒ สายทางบ้านน้อยพัฒนา๑๒-บ้านค่ายเสรี ม.๙	เงินอุดหนุนเฉพาะ	๕,๖๖๖,๐๐๐
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายอน้อย ม. ๒ -บ้านนางามเหนือ ม.๑๓	เงินอุดหนุนเฉพาะ	จ่ายจากเงินเหลือ จ่ายโครงการลำดับ ที่ ๔๙

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ		งบประมาณ	ตั้งไว้
1	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐
2	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเลี้ยงไส้เดือน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐
3	โครงการฝึกอาชีพ(ระยะสั้น)แก่ประชาชนทั่วไป	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐
4	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาชน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
2	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐
3	โครงการให้บริการประชาชนออกสถานที่	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๘,๐๐๐
4	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓/๐,๐๐๐
5	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐
6	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐
7	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
8	โครงการเยี่ยมยา ช่วยเหลือประชาชน ด้านเยี่ยมยาและฟื้นฟูสาธารณสุข	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐
9	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
10	อุดหนุนที่ทำการปกครองเรณูนครตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
11	โครงการขับเคลื่อนลดภัยไข้เจ็บสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐
12	โครงการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(ตีเส้นจราจรและทางม้าลาย)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๘๒,๕๐๐
13	โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐
14	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐
15	โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมเหตุเดือดร้อนและรำคาญ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐
16	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๖๕๐,๐๐๐
17	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๘๐,๐๐๐
20	โครงการช่วยเหลือประชาชน/นักเรียนที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐
22	โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทผู้นำสตรี	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐
23	โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐
24	โครงการฝึกอบรมกฎหมายหมายนารัฐสำหรับประชาชนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
		งบประมาณ	ตั้งไว้
25	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
26	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
27	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐
28	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
29	โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
30	โครงการติดตั้งป้ายจราจร	โอนงบประมาณ	๑๘,๔๐๐
31	โครงการโฮมฮักนางาม	โอนงบประมาณ	๑๓๐,๐๐๐
32	โครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖	โอนงบประมาณ	๒๐,๐๐๐
33	โครงการฝึกอบรมพิธีกรจิตอาสา	โอนงบประมาณ	๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา		งบประมาณ	ตั้งไว้
1	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
3	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๓/๘๘,๙๐๐
4	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๘๓,๖๐๐
5	โครงการค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๓,๐๐๐
6	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๓,๐๐๐
7	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๙,๕๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา		งบประมาณ	ตั้งไว้
8	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒๓,๙๕๐
9	อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๒,๓๒๐,๐๐๐
10	โครงการก่อสร้างศาลารอรถและหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๓๙๒,๐๐๐
11	โครงการกีฬา ศูนย์เด็กสัมพันธ์	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐
12	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑,๓๓๖,๙๕๙
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๔๐๐,๐๐๐
2	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐
3	โครงการคัดแยก แลกเครื่องเขียน สู่การเรียนรู้	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐
4	โครงการ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
5	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
6	โครงการถนนท้องถิ่น สวยสะอาด	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
7	โครงการจิตอาสาปลูกป่า	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐
8	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว			
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการ สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

ตารางที่ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)โครงการที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หินา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ เลขที่ ท.๑-๐๑	โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๕๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๑ -ขนาดกว้าง ๐.๔๐เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ลึก๐.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม	โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๙๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ -จุดก่อสร้างที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่ มีไหล่ทาง -จุดก่อสร้างที่ ๒ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๙๕.๐๐ เมตร หน้า๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ -จุดก่อสร้างจุดที่๑ ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดก่อสร้างจุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑-๐๑	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓ -ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑-๐๑	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๐๑,๙๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางามกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๙๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตรลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางามกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๕๑,๘๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางมใต้ หมู่ที่ ๔ -จุดก่อสร้างที่ ๑ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ -จุดก่อสร้างที่ ๒ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ จุดก่อสร้างที่ ๓ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางมกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๐๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอนอย หมู่ที่ ๒ - ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางมกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๐๑,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ - ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๘๓,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนิการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ -ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๓	โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพรอมบ่อพัก บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๓/ - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด๐.๔๐ x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๑๙ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน ๑๓/ บ่อ ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๔๑๕,๙๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเขตพื้นที่อบต.นางาม	โครงสร้าง พื้นฐาน	๒๙๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ -ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม กำหนด	โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๕๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านค้ายเสรี หมู่ที่ ๙ -ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๓/-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบ เลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔) แผ่นที่ ๕๒	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ -จุดก่อสร้างที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร -จุดก่อสร้างที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๓-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔) แผ่นที่ ๕๒	โครงสร้างพื้นฐาน	๙๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๘	เงินอุดหนุนสวนราชการ ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔	โครงสร้างพื้นฐาน	๓๒๓,๘๕๔	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-219,000			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐		✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๐๑,๐๐๐		✓		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๕๑,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 788.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๕๑,๐๐๐		✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ - จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร - จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ -จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ -จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ -จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๐๘,๐๐๐		✓		
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๓/ - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ - ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 12.30 เมตร ถังเก็บน้ำขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๑๕,๐๐๐			✓	
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแปน หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๑ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 278.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,487.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ - สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จำนวนลูกรัง 120 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร จำนวนลูกรัง 67.50 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จำนวนลูกรัง 150 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร จำนวนลูกรัง 142.50 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร จำนวนลูกรัง 228 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร จำนวนลูกรัง 156 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร จำนวนลูกรัง 156 ลูกบาศก์เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๓๙๕,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ สายที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร จำนวนลูกรัง 156 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร จำนวนลูกรัง 96 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร จำนวนลูกรัง 96 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร จำนวนลูกรัง 96 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตรจำนวนลูกรัง 225 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 13 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร จำนวนลูกรัง 97 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จำนวนลูกรัง 84 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 15 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตรจำนวนลูกรัง 78 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 16 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร จำนวนลูกรัง 321 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร จำนวนลูกรัง 144 ลูกบาศก์เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๑๒,๐๐๐		✓		
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 118.00 เมตร จุดเริ่มต้นลึก 0.30 เมตร จุดสิ้นสุดลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๐๒,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่ - จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ลาดเอียง 1: 500 หรือความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐		✓		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓ - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๐๑,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๑๔ - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐		✓		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐		✓		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕.๑๑ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 278.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,487.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค้ายเสรี หมู่ที่ ๙ - ถนนดินขยายไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร - ลงลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๓๘,๐๐๐		✓		
๓๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖- บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ - จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร - จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร	โครงสร้างพื้นฐาน	เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายน้อยพัฒนา-โพนแพง) - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+๔๙๓,๐๐๐		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้ายเสรี หมู่ที่ ๙ (สายหน้าศูนย์สาธิตการตลาด ม.๙) - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+๔๐๑,๐๐๐		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐(ทางเข้าไปหอ) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตรม.	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+๒๐๐,๐๐๐		✓ กันเงิน งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒ (สายนายอนน้อย – ค่ายเสรี) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตรม.	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+250,000		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ (เส้นทางวัดบ้านสร้างแป้น) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม.	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+224,000		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงาม หมู่ที่ ๓-บ้านนางามใต้ ม.๔ (เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน ม.๓ ม.๔) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตรม.	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+๒๔๐,๐๐๐		✓ กันเงิน งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านนางามใต้ ม.๔ -บ้านดอนกกโพธิ์ ม.๓/ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+309,000		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านนายอนออยม.๒ -คุ้มหนองเขียว ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+120,000		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๖	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแปน -บ้านหนองหญ้ามา ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+๑๒๓,๐๐๐		✓ กันเงิน งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๗	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนคำ ม.๘ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+102,000		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(โซลาเซลล์)พื้นที่ตำบลนางาม ขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ จุด	โครงสร้างพื้นฐาน		โอน	+95,000		✓ กันเงิน งบประมาณ	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒-บ้านค่ายเสรี ม. ๙	โครงสร้างพื้นฐาน	๕,๖๖๖,๐๐๐	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓		
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนนอย-นางาม	โครงสร้างพื้นฐาน		เงินเหลือจ่าย จากงบ อุดหนุน เฉพาะกิจ		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	การเกษตรและ เศรษฐกิจ	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖				✓
๒	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเลี้ยงไส้เดือน	การเกษตรและ เศรษฐกิจ	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖				✓
๓	โครงการฝึกอาชีพ(ระยะสั้น)แก่ประชาชนทั่วไป	การเกษตรและ เศรษฐกิจ	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-40,000			✓
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตรและ เศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-30,000			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาชน	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-30,000			✓
๒	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖	คนและสังคม	๑๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-12,000			✓
๓	โครงการให้บริการประชาชนออกสถานที่	คนและสังคม	๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖				✓
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖	คนและสังคม	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	คนและสังคม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๖	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นางาม	คนและสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+17,000	✓		
๘	โครงการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน ด้านเยียวยาและฟื้นฟูสาธารณภัย	คนและสังคม	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-100,000			✓
๙	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	คนและสังคม	๓๐,๑๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองเรณูนครตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหาเสพติดแบบครบวงจร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการขับเคลื่อนภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	คนและสังคม	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๒	โครงการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(ตีเส้นจราจรและทางมาสาย)	คนและสังคม	๘๒,๕๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๓	โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน	คนและสังคม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-13,000			✓
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	คนและสังคม	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-5,000	✓		
๑๕	โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมเหตุเดือดร้อนและรำคาญ	คนและสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนา งาม	คนและสังคม	๖๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๗	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	คนและสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-20,000			✓
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	คนและสังคม	๓๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔	คนและสังคม	๒๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชน/นักเรียนที่ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	คนและสังคม	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+30,000	✓		
๒๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	คนและสังคม	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-30,000	✓		
๒๒	โครงการติดตั้ง ป้ายจราจร	คนและสังคม	๑๘,๔๐๐	โอน			✓	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทผู้นำสตรี	คนและสังคม	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-150,000			✓
๒๔	โครงการครอบครัวทางไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	คนและสังคม	๒๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-250,000			✓
๒๕	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนารูสำหรับประชาชนตำบลนางาม	คนและสังคม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๒๖	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	คนและสังคม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-20,000	✓		
๒๗	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	คนและสังคม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	คนและสังคม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-10,000			✓
๒๙	โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	คนและสังคม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	-50,000			✓
๓๐	โครงการโฮมฮักนางาม	คนและสังคม	๑๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+130,000	✓		
๓๑	โครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖	คนและสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+20,000	✓		
๓๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชนตำบลนางาม	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๓๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	คนและสังคม		โอน	+20,000	✓		
๓๔	โครงการฝึกอบรมพิธีกรจิตอาสา	คนและสังคม		โอน	+25,000	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	การศึกษา	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	การศึกษา	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๓	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา	๓/๔๘,๙๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๔	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	การศึกษา	๑๔๓,๖๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+5,406	✓		
๕	โครงการค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	การศึกษา	๑๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	การศึกษา	๑๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+4,400	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	การศึกษา	๑๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๘	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การศึกษา	๒๓,๙๕๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๙	อุดหนุนสวนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน	การศึกษา	๒,๓๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+368,494	✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลารอรถและหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอบต.นางาม	การศึกษา	๓๙๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๑	อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลนางาม	การศึกษา		ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๑๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัปดาห์	การศึกษา	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๒	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือน	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๓	โครงการคัดแยก แลกเครื่องเขียน สู่การเรียนรู้	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖				✓
๔	โครงการ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๕	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๖	โครงการถนนท้องถิ่น สวยสะอาด	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการจิตอาสาปลูกป่า	ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การพัฒน ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	การท่องเที่ยว	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	การท่องเที่ยว	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	+40,500	✓		
๓	โครงการจัดทำเรือใบสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	การท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖		✓		

ตารางที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะที่บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๖	กองช่าง	๑๕๙,๐๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๖	กองช่าง	๓๒๐,๐๐๐		๓๑๙,๐๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินตามโครงการช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๓๖,๐๐๐		๓๓/๕,๐๐๐	๑๘ พ.ย ๖๕ -๑๖ ม.ค ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับ ประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐๑,๙๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วย ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยัง ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการ สัญจรไปมา
๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๕๖,๐๐๐	-	๑๔๕,๐๐๐	๗ มกราคม-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการก่อสร้าง โดย หจก.หลวงทอง ฟ้าใบสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านสร้าง แป้น ม.11 ช่วยให้ประชาชนมีถนนให้ สัญจรไปมาด้วยความสะดวกเพิ่ม มากขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพื้นที่ อบต.นางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๒๙๙,๐๐๐	-	๒๙๗,๕๐๐	๗ มกราคม-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลจากการดำเนินการตามโครงการช่วย ให้ถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้รับ การซ่อมแซม ช่วยให้ประชาชนผู้ สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้งช่วย ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๒๔,๐๐๐	-๑,๕๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๗ มกราคม ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญา จ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนคำ ม.๘ ช่วยให้การระบายน้ำ ที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำ ได้เร็วขึ้น
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๑๘๓,๕๐๐	-	๑๗๘,๐๐๐	๗ มกราคม ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญา จ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น ม.๑๑ ช่วยให้การ ระบายน้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐		๒๙๒,๐๐๐	๓/ มกราคม ๒๕๖๖- ๓/ มีนาคม ๒๕๖๖สัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น ม.5 ช่วยให้การระบาย น้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ให้ระบาย น้ำได้เร็วขึ้น
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนา งามใต้ หมู่ที่ ๔	ขอบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๐๘,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	๓ มกราคม-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4 ช่วยระบายน้ำ ที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านระบายน้ำได้ เร็วขึ้น
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๔๘-๐๑๒ สายทางบ้านน้อยพัฒนา๑๒-บ้านค่ายเสรี ม.๙	เงินอุดหนุน	กองช่าง	๕,๖๖๖,๐๐๐		๓,๖๙๕,๐๐๐	๓ ก.พ๖๖-๖ มิ.ย ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๖๖ ลงวันที่ ๖ ก.พ ๖๖ หจก. เลิศชัยนครพนม	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ ณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	กองช่าง	๓๐๑,๕๐๐	-๑๓,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	กองช่าง	๑๙๘,๐๐๐		๑๙๙,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายพร้อมบ่อพัก บ้านคอนกก โพธิ์ หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	กองช่าง	๔๑๕,๙๐๐		๔๐๓,๕๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วม ขังภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็ว ขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้าน บ้านค่ายเสรี ม.๙	เงินสะสม	กองช่าง	๓๙๕,๐๐๐		๓๙๐,๐๐๐	๒๓/ เม.ย-๒๕มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วย ให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค่ายเสรี ม.๙	เงินสะสม	กองช่าง	๓๘,๐๐๐		๓๓/,๐๐๐	๒๓/ เม.ย ๖๖-๒๕ พ.ค ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วย ให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น
๑๗	โครงการ เสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน นายอ ม.๖-๑๒	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐		๔๓/๘,๐๐๐	๒๓/ เม.ย-๒๕มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๑๘	โครงการ เสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ดอนกกโพธิ์ ม.๓	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐		๔๓/๘,๐๐๐	๒๓/ เม.ย-๒๕ มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๑๙	โครงการ เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน สร้างแป้น ม.๕-๑๑	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๘,๐๐๐	๒๗ เม.ย ๖๖-๒๕ มิ.ย ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๐๘,๐๐๐		๔๐๖,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	สะสม	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๘,๐๐๐	๒๘ เม.ย-๒๖ มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
๒๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนสวัสดิ์	สะสม	กองช่าง	๔๑๒,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๒๘ เม.ย ๖๖-๒๖ มิ.ย ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม	กองช่าง	๔๐๒,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนสวรรณค์ ม.๑	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐		๔๘๖,๕๐๐	๒๙ เม.ย-๒๓/ มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับ ประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย ม.๒	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๐๑,๐๐๐		๓๙๖,๕๐๐	๒๙ เม.ย ๖๖-๒๓/ มิ.ย ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย ม.๑๔	เงินสะสม	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๕,๐๐๐	๒๓/ เม.ย ๖๖-๒๓/ พ.ค ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๓	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๕๑,๐๐ ๐		๔๕๓/,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามใต้ ม.๔	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๕๑,๐๐๐		๔๔๖,๐๐๐	๒๙ เม.ย-๒๓/ มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับ ประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางามเหนือ ม.๑๓	เงินสะสม	กองช่าง	๔๐๑,๐๐๐		๓๙๖,๕๐๐	๒๙ เม.ย-๒๗ มิ.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับ ประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓๐	โครงการ เสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านค่ายเสรี ม.๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๓๐,๐๐๐	-๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐ พ.ค ๖๖-๒๔ ก.ค ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วย ให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับ ประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓๑	โครงการ เสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอ ม.๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	๓๙๔,๐๐๐	-๓๖,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๓๐ พ.ค-๒๔ ก.ค ๖๖ สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอน สวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ	กองช่าง	๙๘,๐๐๐		๙๗,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ช่วยระบาย น้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านระบายน้ำได้ เร็วขึ้น
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ	กองช่าง	๓๕๑,๘๐๐		๓๔๘,๓๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายอน้อย ม.๒ –บ้านนางามเหนือ ม.๑๓	อุดหนุน เฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)	กองช่าง	๑,๙๗/๑,๐๐๐		๑,๔๐๐,๐๐๐	๑๘ ก.ค - ๑๕ ต.ค ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม. ๑	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐		๔๙/๓,๐๐๐	๒๐ ก.ค- ๑๙/ ก.ย ๖๖ สัญญาเลขที่ ๓๓/	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วย ให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ สะดวกเพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้กับ ประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น ม. ๑๑สายทางบ.สร้างแป้น -บ.หนองหญ้ามา	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐		๔๙/๓,๐๐๐	๒๐ ก.ค -๑๙/ ก.ย ๖๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐		๓๔๙/,๕๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๙	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง ช่วยให้ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น และ ยังช่วยลดปริมาณฝุ่น ละอองในอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มีการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐(ทางเข้าไปหอ)	โอน	กองช่าง		+๒๐๐,๐๐๐	กันเงิน ๒๐๐,๐๐๐	กันเงิน ๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอนน้อย หมู่ที่ ๒ (สายนายอนน้อย –ค่ายเสรี)	โอน	กองช่าง		+๒๕๐,๐๐๐	กันเงิน ๒๕๐,๐๐๐	กันเงิน ๒๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ (เส้นทางวัดบ้านสร้างแป้น)	โอน	กองช่าง		+๒๒๔,๐๐๐	กันเงิน ๒๒๔,๐๐๐	กันเงิน ๒๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ (สายหน้าศูนย์สวัสดิการตลาด ม.๙)	โอน	กองช่าง		๔๐๑,๐๐๐	กันเงิน ๓๙๙,๐๐๐	กันเงิน ๓๙๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายน้อยพัฒนา-โพนแพง)	โอน	กองช่าง		๔๙๓,๐๐๐	กันเงิน ๔๙๐,๕๐๐	กันเงิน ๔๙๐,๕๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงาม หมู่ที่ ๓-บ้านงามใต้ ม.๔ (เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน ม.๓ ม.๔)	โอน	กองช่าง		๒๘๐,๐๐๐	กันเงิน ๒๘๐,๐๐๐	กันเงิน ๒๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนคำ ม.๘	โอน	กองช่าง		+๑๐๒,๐๐๐	กันเงิน ๑๐๒,๐๐๐	กันเงิน ๑๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านนางามใต้ ม. ๔ -บ้านดอนกกโพธิ์ ม.๓	โอน	กองช่าง		+๓๐๙,๐๐๐	กันเงิน ๓๐๙,๐๐๐	กันเงิน ๓๐๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๖	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านนายอนยอม. ๒ -คุ้มหนองเขียว	โอน	กองช่าง		๑๒๐,๐๐๐	กันเงิน ๑๒๐,๐๐๐	กันเงิน ๑๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๗	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแป้น - บ้านหนองหญ้าม้า	โอน	กองช่าง		๑๒๓,๐๐๐	กันเงิน ๑๒๓,๐๐๐	กันเงิน ๑๒๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(โซลาเซลล์)พื้นที่ ตำบลนางาม	โอน	กองช่าง		+๙๕,๐๐๐	กันเงิน ๙๕,๐๐๐	กันเงิน ๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ
๔๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคำ ม.๘	เงินทุนสำรอง สะสม	กองช่าง	๔๑๕,๐๐๐		กันเงิน ๓๔๗,๐๐๐	กันเงิน ๓๔๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	-	๖๘,๓๙๐	๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้ว เสร็จเด็ก เยาวชน และประชาชนได้ มีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้าง ภูมิคุ้มกันโรค และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๕๑	โครงการโฮมฮักนางาม	โอนงบประมาณ จากข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	-	+๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้ว เสร็จ ประชาชนตำบลนางามได้สร้าง ความสามัคคี ได้บำรุงรักษาศิลปะระ ชาตรีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามและการส่งเสริม กีฬาของท้องถิ่น และทำให้เกิดอัต ลักษณ์ของตำบลนางามตลอดจนการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๔๕,๘๑๐	๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	เด็กนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ เรียนรู้วิธีการว่ายน้ำ และวิธีการ ช่วยเหลือกรณีเห็นผู้อื่นจมน้ำ
๕๓	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	๕๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่เข้า ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมด้านการดูแลตนเองเพื่อให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๕๔	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการดูแล ตนเองเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
๕๕	โครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖	โอนงบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖	กองช่าง	-	+๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๔	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนทักษะช่าง ไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไว้ ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจน ช่วยเหลือซึ่งกันภายในหมู่บ้าน
๕๖	โครงการฝึกอบรมพิธีกรจิตอาสา	โอนงบประมาณจาก ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖	การศึกษา	-	๒๕,๐๐๐	๒๔,๓๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนทักษะ การเป็นพิธีกรในงาน เช่น งานกฐิน ผ้าป่า งานแต่ง งานศพหรือพิธีกรรม ต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๕๗	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป.	๑๕,๐๐๐		๑๔,๖๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	ประชาชน เยาวชนทุกกลุ่ม ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ประชาชนในตำบลนางาม เห็นความสำคัญของภัยจากยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด รณรงค์สร้างกระแสการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติด ป้องกันการเกิดผู้เสพยาใหม่ ในเยาวชนและประชาชนทั่วไป
๕๘	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นางามประจำปี ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๘ เมษายน ๒๕๖๖	ได้ปฏิบัติตามนโยบายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกำหนดเป้าหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เตรียมพร้อมการปฏิบัติงานตลอดเวลา
๕๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๑๕๐,๐๐๐	-๕,๐๐๐	๑๔๙,๒๗๙	มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๖	ตำบลนางามดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกที่ระบาดในพื้นที่ตำบลนางาม
๖๐	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมเหตุเดือดร้อนและรำคาญ	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖	ผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจที่ประกอบกิจการได้รับทราบและป้องกันตามวิธีพรบ.เพื่อป้องกันและควบคุมเหตุเดือดร้อนและรำคาญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป.	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖	ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเรณูนคร
๖๒	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖	พื้นที่ตำบลนางามได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบ วงจร
๖๓	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๒๕,๐๐๐		๒๓,๘๓๐	กันยายน ๒๕๖๖	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้ถึงการขับเคลื่อน พาหนะอย่างไรให้ปลอดภัยและ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
๖๔	โครงการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(ตีเส้น จราจรและทางม้าลาย)	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๘๒,๕๐๐		๘๑,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๖	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับ ความปลอดภัยในการข้ามถนนหน้า โรงเรียน
๖๕	โครงการติดตั้งป้ายจราจร	โอน	กองช่าง		+๑๘๓,๔๐๐	กันเงิน ๑๘,๔๐๐	กันยายน-ธันวาคม	ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการขับเคลื่อน พาหนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๖๖	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป.	๖๕๐,๐๐๐	-๖๗,๐๐๐	๕๖๔,๔๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและที่ประสบ อุบัติเหตุได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะ เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ
๖๗	โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๓๕,๐๐๐		๓๐,๓๖๐	เมษายน ๒๕๖๖	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางามได้รับ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๒๘๐,๐๐๐		๒๗๙,๘๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖	สภาพแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน และโดยรอบชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการดำเนินชีวิต อัตราการเกิดโรคอื่นเนื่องมาจากปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อมลดลง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
๖๙	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สก	๑๐๐,๐๐๐	+๓๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖	นักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนที่ ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๒๒๖ คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สก	๒๐๐,๐๐๐	-๓๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการ ช่วยเหลือเบื้องต้น และสามารถบรรเทา ทุกข์ได้เบื้องต้น มีคุณภาพชีวิต และการ ดำรงชีพ ที่ดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจเพิ่ม มากขึ้น ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๗๐ ราย
๗๑	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนารูสำหรับประชาชน ตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน เรื่องกฎหมายน่ารู้ กฎหมายพื้นฐานสำหรับ ประชาชน และสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้
๗๒	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be NUMBER ONEปีงบประมาณ ๒๕๖๖	โอนงบประมาณ จากข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สป	-	+๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๘๐	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กลุ่มTO Be NUMBER ONE ตำบลนางาม มี ศักยภาพสามารถเป็นตัวแทนไปประกวด แข่งขันระดับอำเภอ ตามเกณฑ์กลุ่มTO Be NUMBER ONE
๗๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชน ตำบลนางาม	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๖	สก	๓๐,๐๐๐		๒๙,๒๗๖	กันยายน ๒๕๖๖	ศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลนางามมี อุปกรณ์กีฬาไว้สำหรับเล่นออกกำลังกาย ตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-๙,๘๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางาม ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้แสดงถึง พัฒนาการกล้าคิดกล้าแสดงออก
๗๕	โครงการกีฬาศูนย์เด็กสัมพันธ์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่น กีฬา เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่สมวัย
๗๖	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐		๒๙,๘๓๕	กันยายน ๒๕๖๖	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการได้รับการปลูกฝัง มี คุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี ความสุขสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ในชีวิตประจำวันทำความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติดสร้างพลังในการลดละเลิก อบายมุข ทั้งหลาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๗๗	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๒๗,๙๕๐	-	๒๖,๒๘๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเด็กให้เก่ง ให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ที่เรียน อ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้าง จินตนาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๗๘	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑๘๓,๖๐๐	+๕,๔๐๖	๑๘๙,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางามมี หนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี เด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล นางาม ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐
๗๙	โครงการค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑๓,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางามมี หนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี .เด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล นางาม ได้มีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐
๘๐	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑๙,๕๐๐		๑๙,๕๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม มีอุปกรณ์การเรียนทุกคน ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๑๓,๐๐๐	+๔,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล นางาม มีอุปกรณ์การเรียนทุกคน ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล นางาม มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน
๘๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๓,๘๘,๙๐๐	-	๖๐๐,๙๓๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่สะอาด ครบ ๕ หมู่ และ ปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัย นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกายทุกวันนักเรียนมีความรู้พื้นฐานทาง โภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการมี พัฒนาพฤติกรรมบริโภคที่ดี นักเรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
๘๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๒,๓๒๐,๐๐๐	+๓๖๘,๔๙๔	๒,๖๘๘,๔๙๔	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่สะอาด ครบ ๕ หมู่ และ ปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัย นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกายทุกวันนักเรียนมีความรู้พื้นฐานทาง โภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการมี พัฒนาพฤติกรรมบริโภคที่ดี นักเรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
๘๔	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอบต.นางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา	๓๙๒,๐๐๐		๓๘๕,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๖	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นางามได้รับความสะดวกที่มี หลังคาคลุมทางเดินสำหรับกันแดดกันฝนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๕	โครงการถนนท้องถิ่น สวยสะอาด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	ทางหลวงท้องถิ่นสาย โนนคำ-สร้างแป้น มีสภาพภูมิ ทัศน์ที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมสองข้างทางสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
๘๖	โครงการรักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	สป.	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ชุมชนของตนสภาพแวดล้อมของชุมชนมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย นำอยู่อาศัยประชาชน มีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน และมีวินัยการทิ้งขยะมูลฝอย การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ชุมชน
๘๗	โครงการลดคัดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	สป.	๑๕,๐๐๐		๑๓,๒๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากครัวเรือนช่วย ลดปริมาณขยะจากต้นทางทั้งยังสามารถนำขยะ เปียกจากการคัดแยกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์(ทำ ปุ๋ยบำรุงดินบำรุงต้นไม้)
๘๘	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองช่าง	๕๐,๐๐๐		๔๔,๔๕๐	สิงหาคม ๒๕๖๖	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหล่งน้ำ สะอาดไม่มีวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค สภาพ แหล่งน้ำไม่ตื้นเขิน น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะมีคุณภาพ ที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๘๙	โครงการจิตอาสาปลูกป่า	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	สป	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๖	สร้างความตระหนักถึงสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๙๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	สป	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นการสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างแรงบันดาลใจเกิดการเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและเกิดตระหนักถึงความสำคัญของ พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทรัพยากร ท้องถิ่นทางกายภาพ ชีวภาพ รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ในท้องถิ่น
๙๑	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ พลาสติก)	โอนงบประมาณ	สป	๑๐,๐๐๐	+๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนมีถังขยะพลาสติกไว้รองรับขยะจาก ครัวเรือนรอกการนำไปกำจัดที่บ่อขยะเทศบาล นาแก
๙๒	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย(ค่าจ้างเหมา บริการ)	ข้อบัญญัติ	สป.	๔๐๐,๐๐๐	-๒๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๖๑๒	ต.ค-ก.ย ๒๕๖๖	อบต.นางามบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ จากครัวเรือนนำไปกำจัดที่ที่กำจัดขยะที่เทศบาล นาแก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
๙๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษา ฯ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๖	ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่คงไว้สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๙๔	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๔๐,๐๐๐	+๔๐,๕๐๐	๘๐,๑๕๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖	ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ คงไว้สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
๙๕	โครงการสนับสนุนการจัดทำเรือไฟจังหวัด นครพนม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอเรณูนครให้ รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนมในการจัดทำเรือไฟอำเภอเรณูนคร

ตารางที่ ๘ สรุปผลความสำเร็จจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด(ปี ๒๕๖๖)		โครงการ ที่ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	72	๔๘.๐๐	๕๐	๔๕.๐๔	๔๙	๕๑.๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	7	๔.๖๗	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	7	๔.๖๗	๔	๓.๖๐	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	39	๒๖.๐๐	๓๓	๓๐.๖๓	๒๔	๒๕.๒๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	15	๑๐.๐๐	๑๒	๑๐.๘๑	๑๒	๑๒.๖๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	๕.๓๓	๘	๗.๒๑	๗	๗.๓๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	4	๒.๖๗	๓	๒.๗๐	๓	๓.๑๖
รวม	150	๑๐๐	๑๑๐	๑๐๐	๙๕	๑๐๐

ความสำเร็จของโครงการที่ตั้งงบประมาณสามารถปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ $(๙๕ \times ๑๐๐) / ๑๑๐ = ๘๖.๓๖$

ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความสำเร็จของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(เฉพาะที่ระบุในปี ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ $(๙๕ \times ๑๐๐) / ๑๕๐ = ๖๓.๓๓$

ความสำเร็จของโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ $(๙๕ \times ๑๐๐) / ๑๑๐ = ๘๖.๓๖$

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถสรุปได้ ดังนี้

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนางามไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๕ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ด้านอื่นๆ และในแต่ละกอง/ส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน ประกอบกับการ

๑. ต้องรออนุมัติจัดสรรจากรัฐ ทำให้ดำเนินโครงการได้ช้า
๒. บางโครงการเกิดความล่าช้าจากผู้รับจ้าง
๓. สภาพลมฟ้าอากาศเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินตามโครงการ

ข้อเสนอแนะ


๑. เห็นควรให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้เร็วขึ้น
๒. อบท. ควรมีมาตรการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลา

รูปภาพประกอบการติดตามรายงานประจำปี ๒๕๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิง ปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑	๑๕๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๑๕๙,๐๐๐	สายเลียบริม คลอง ชลประทานถึง เส้นโนนสวรรค์- ศรีบุญเรือง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทาง ลูกรังเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๑๕๙,๐๐๐							
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๖							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทางแก้ไข ต่อไป
๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอน สวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๓๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๒๐,๐๐๐	จุดที่ สายหน้า บ้านนายสมชาย นวลงาม –บ้าน นายเสือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ หน้า บ้านนางรุ่งนภา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี
					งบประมาณ ดำเนินการ ๓๑๙,๐๐๐							
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๒							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา/หรืออุปสรรค/แต่ละช่วง	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางาม หมู่ที่ ๓	๓๗๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๗๖,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๗/๕,๐๐๐ สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๖	จุดที่ ๑ สายบ้านนางาม สุรเทศ รายละเอียด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ปิดตะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและถนนภายในตำบลได้รับการพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนางาม เหนือ หมู่ที่ ๑๓	๓๐๑,๙๐ ๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๑,๙๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๖	คสล. (สาย ห้วยคำต้อน). กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ปรับปรุง ถนนดิน บ้านสร้าง แป้น หมู่ที่ ๑๑	๑๔๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๑๔๖,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๔๕,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๖	โครงการ ปรับปรุงถนน ดิน สายหนอง ใหญ่-หนอง เหนือ รายละเอียด ลง ลูกรังผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อย กว่า ๘๙๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี


ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง เขตพื้นที่ อบต.นางาม	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๒๔๙,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๔๗,๕๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๖	ถนนลูกรัง ภายในเขต พื้นที่ตำบลนา งาม หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๔	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๗	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘	๓๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๒๔,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๑๕,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรูป ตัวยู หน้า บ้านนายสง่า แสนรงค์ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐หรือ ความลาดเอียง ตามสภาพ พื้นที่	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๘	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน สร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	๑๘๓,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ๑๘๓,๕๐๐ งบดำเนินการ ๑๗๘,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๖	หน้าบ้านนาย แนวดี รามฤทธิ์- ถึงหน้าบ้านนาย ปัจจัย เพชร รัตน์ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียง ตามสภาพพื้นที่	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๙	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน สร้างแป้น หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๒,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๖	วางระบายน้ำ รูปตัวยู สีแสด กลางหมู่บ้าน ถึงหน้าบ้าน นายสุเรียน รามฤทธิ์ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียง ตามสภาพ พื้นที่	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี วางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๐	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน นางามใต้ หมู่ที่ ๔	๓๐๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๘,๐๐๐ งบดำเนินการ ๒๙๙,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖	ถนนลูกรังม.๔- เชื่อมไปม.๗ บ้านดอนกกโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน ได้รับการ ระบาย				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก รหัสทาง หลวง ท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘-๐๑๒ สายทาง บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ - บ้าน ค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	๕,๖๖๖,๐๐๐	งบอุดหนุน ๕,๖๖๖,๐๐๐	ปริมาณ งาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดก่อสร้าง เริ่มต้น	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓,๖๙๕,๐๐๐	โครงการ ละติจูด ๑๗.๑๔๖๕๒๑ °ลองติจูด ๑๐๔.๖๕๙๔๓ ๖° พิกัดจุดสิ้นสุด โครงการ ละติจูด ๑๗.๑๒๗๓๙๘ °ลองติจูด ๑๐๔.๖๖๕๖๙ ๑°						

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๒	ด้านการศึกษา		โครงการ ก่อสร้าง หลังคาคลุม ทางเดินศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กองค์การ บริหารส่วน ตำบลนางาม	๓๙๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๙๒,๐๐๐ งบประมาณ ร ๓๘๕,๐๐๐	ศาลารอรถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร หลังคาคลุม ทางเดิน กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๓.๕๐ เมตร	ทางเดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางามมี หลังคาคลุมกัน ฝนกันแดดให้กับ เด็กเล็กนักเรียน และศาลารอรถ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๓	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน นายอนน้อย หมู่ที่ ๒	๓๐๑,๕๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๐๑,๕๐๐ งบดำเนินการ ๒๔๔,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖	สายข้างบ้าน นายสมมี เตโช -ไปทาง โรงเรียน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียง สภาพพื้นที่	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๑๙๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๑๙๘,๐๐๐ งบดำเนินการ ๑๔๙,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๖	สายหน้าบ้าน นายทองสา สา วงศ์-มาข้าง โรงเรียนโนน สวรรค์ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างวาง ท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อ พัก บ้าน ดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7	๔๑๕,๙๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๑๕,๙๐๐ งบดำเนินการ ๔๐๗,๕๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายข้างวัด ทางด้านทิศ ตะวันออก วาง ท่อระบายน้ำค สล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๑๙ ท่อน บ่อพักน้ำคสล. จำนวน ๑๗ บ่อ ความยาว ๓๓๐ เมตร	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี ท่อระบายน้ำ สำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ปรับปรุง ถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9	๓๙๕,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๓๙๕,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๙๐,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖	ถนนลูกรัง ภายในเขตบ้าน ค่ายเสรี จำนวน ลูกรัง ๒,๔๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุง ให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่อบต.นางาม กำหนด	ประชาชนมี ถนนลูกรังใช้ สัญจรไปมาใน หมู่บ้านสะดวก มากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๗	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ปรับปรุง ถนนลูกรัง บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9	๓๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๓๘,๐๐๐	สายหน้าหน้า วัดป่าศุคนธ รักษ์ -ถมดินขยาย ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร - ลง ลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับ เกลี่ยให้ เรียบร้อย	ประชาชนมี ถนนลูกรังใช้ สัญจรไปมาใน หมู่บ้านสะดวก มากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ร ๓๓,๐๐๐							
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๘	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ - บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๙๓,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๙๓,๐๐๐	ถนนสายนาย อหมู่ที่๖-บ้าน น้อยพัฒนาหมู่ ที่ ๑๒ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	ประชาชนมีถนน เสริมผิวด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ใช้สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๔๓๘,๐๐๐	จุดที่ ๒ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว๓๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร						
					สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๖							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๑๙	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต บ้านดอนกก โพธิ์ หมู่ที่ ๗	๔๙๓,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๙๓,๐๐๐ งบดำเนินการ ร ๔๓/๘,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖	สายบ้านค่าย เสริม-บ้านดอน กกโพธิ์(ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตาราง เมตร	ประชาชนมี ถนนเสริมผิวด้วย แอสฟัลต์ติกค อนกรีตใช้สัญจรไป มาสะดวกมาก ขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๐	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านสร้าง แป้น หมู่ที่ ๕,๑๑	๔๙๔,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๙๔,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๓/๔,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖	จุดที่ ๑ ขอย หน้าบ้านนาง พนม แสนคำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๒ สายหน้าวัด สร้างแป้น ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	ประชาชนมี ถนนเสริมผิวด้วย แอสฟัลท์ติกค อนกรีตใช้สัญจรไป มาสะดวกมาก ขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน นายอ หมู่ที่ ๖	๔๐๘,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๐๘,๐๐๐	จุดที่ ๑ นายอ ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียงตาม สภาพพื้นที่	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๔๐๖,๐๐๐	จุดที่ ๒ นายอ ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียงตาม สภาพพื้นที่						
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖	จุดที่ ๓ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือความลาดเอียง ตามสภาพพื้นที่						

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๐๐,๐๐๐	จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑ :๕๐๐ หรือ ความลาดเอียง	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน มีรางระบาย น้ำรูปตัวยู สำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓๙๔,๐๐๐	จุดที่ ๒ ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑ :๕๐๐ หรือความลาดเอียง						
					สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖	จุดที่ ๓ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑ :๕๐๐ หรือความ ลาดเอียง						

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๓	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน ดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๔๑๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๑๒,๐๐๐	จุดที่ ๑ ขอย ๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตรลาดเอียง ๑:๕๐๐หรือความ ลาดเอียงตามสภาพ	น้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้านมีราง ระบายน้ำรูปตัวยู สำหรับการระบาย น้ำ				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๔๑๐,๐๐๐	ลาดเอียงตามสภาพ พื้นที่จุดที่ ๒ ขอย ๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตรลาดเอียง ๑:๕๐๐หรือความ ลาดเอียงตามสภาพ						
					สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖	ลาดเอียงตามสภาพ พื้นที่จุดที่ ๓ ขอย หน้าบ้านนายอ่อน งาม ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตรลาด เอียง ๑:๕๐๐หรือ ความลาดเอียงตาม สภาพพื้นที่						

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน สร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑	๔๐๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๐๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖	จุดที่ ๑ ขอยเข้า วัดศรีสำโรง- ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเก่า ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๕๐๐ หรือ ความลาดเอียง	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๙๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๘๖,๕๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๖	สายโนน สวรรค์-ศรีบุญ เรือง ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทาง เฉลี่ยข้างละ ๑ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตาราง เมตร	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนายอ น้อย หมู่ที่ ๒	๔๐๑,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๐๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๙๖,๕๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๖	สายหลัง โรงเรียน-ห้วย บง ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๗	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนายอ น้อย หมู่ที่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ร ๓๙๕,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖	.สายข้างบ้าน นายประไพ ครโสภา-คลอง ชลประทาน. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๘	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก บ้านนา งาม หมู่ที่ ๓	๔๕๑,๐๐๐	เงินทุนสำรอง เงินสะสม ๔๕๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๔๓,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖	ซอยบ้านนางจัน จำ-บ้านนาง ต๊อบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ มีไหล่ทาง	ประชาชนมีถนน คอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๒๙	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนางาม ใต้ หมู่ที่ ๔	๔๕๑,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๕๑,๐๐๐ งบดำเนินการ ร ๔๕๖,๐๐๐ สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๖	สายไปอ่างเก็บ น้ำห้วยคำคล้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๐	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนางาม เหนือ หมู่ที่ ๑๓	๔๐๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๐๑,๐๐๐	ถนนสายห้วย คำต้อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓๙๖,๕๐๐							
					สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๖							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจรด้วย แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙	๓๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๓๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๖	ถนน สายทาง ลงไป โรงเรียน ดอนกกโพธิ์ค่าย เสรีขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	ประชาชนมี ถนนเสริมผิวด้วย แอสฟัลท์ติกค อนกรีตใช้สัญจรไป มาสะดวกมาก ขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ เสริมผิว จราจรด้วย แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต บ้านนายอ หมู่ที่ ๖	๓๔๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๔๘,๐๐๐	จุดที่๑ สายหน้า บ้านนายวิลลา แสนคำ ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	ประชาชนมี ถนนเสริมผิวด้วย แอสฟัลต์ติกค อนกรีตใช้สัญจรไป มาสะดวกมาก ขึ้น				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๓๖๒,๐๐๐	จุดที่๒ สายหน้า บ้านนายพัฒนา เพชรธรรมรงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร						
					สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๖							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๓	ด้านคนและ สังคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการทำ เครื่องหมาย จราจรบนผิว ทาง(ตีเส้น จราจรและ ทางม้าลาย)	๘๒,๕๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๘๒,๕๐๐	งานตีเส้นจราจร ถนนเส้นนางม ใต้-นางม(เส้น หลัง รร.นางม วิทยาคาร) -งานทางม้าลาย ถนนสายหน้าที่ ทำการอบต.นา งามบริเวณ ทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางาม)	ประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ ข้ามถนนรับส่ง บุตรหลาน				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๘๑,๐๐๐							

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน ดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๔๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ๔๘,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๗,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖	สายบ้านนายมนู อรรคสังข์ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือ ความลาดเอียง ตามสภาพพื้นที่	น้ำที่ท่วมขังภายใน หมู่บ้านมีราง ระบายน้ำรูปตัวยู สำหรับการระบาย น้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ รูปตัวยู บ้าน น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๕๑,๘๐๐	ข้อบัญญัติ ๓๕๑,๘๐๐ งบดำเนินการ ๓๕๘,๓๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖	สายหน้าบ้าน นางอาลัย เทพ คำราม –ไป ทางบ้านนาย จันทรา แสน คำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐หรือ ความลาดเอียง ตามสภาพ พื้นที่	น้ำที่ท่วมขัง ภายในหมู่บ้านมี รางระบายน้ำรูป ตัวยูสำหรับการ ระบายน้ำ				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป	
๓๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายทาง บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ - บ้าน นางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล นางาม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๕๒๘ ตาราง เมตร องค์การ บริหารส่วน ตำบลนางาม อำเภอรณูนคร จังหวัด นครพนม	๑,๙๗๑,๐๐๐	อุดหนุน เฉพาะกิจ เงินเหลือ จ่าย ๑,๙๗๑,๐๐๐	ถนนสาย นายอน้อย ม. ๒ -นางาม ม. ๑๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๕๒๘ ตารางเมตร	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี	
				งบดำเนินการ ๑,๔๐๐,๐๐ ๐									
				สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๖									

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๗	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๙๒,๐๐๐	สายหน้าวัด หนองเขียว-ศรี บุญเรือง ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๑ เมตร หรือมี	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี
					งบดำเนินการ ๔๓/๓,๐๐๐	พื้นที่						
					สัญญาเลขที่ ๓๓/ /๒๕๖๖	ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร						

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๘	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสร้าง แป้น หมู่ที่ ๑๑ (สาย ทางบ้าน สร้างแป้น - บ้านหนอง หม้อม้า)	๔๙๒,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๔๙๒,๐๐๐ งบดำเนินการ ๔๙/๓,๐๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๔/๖๖	สายบ้านสร้าง แป้น -บ้าน หนองหม้อม้า . กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร	ประชาชนมี ถนนคอนกรีตใช้ สัญจรไปมา สะดวกมากขึ้น				ไม่มี	ไม่มี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหา/หรือ อุปสรรค/แต่ ละช่วง	ข้อสังเกต ข้อเสนอ แนะ แนวทาง แก้ไขต่อไป
๓๙	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสร้าง แป้น หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๔๐๐,๐๐๐ งบดำเนินการ ๓๔๙,๕๐๐ สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๖	จุดที่ ๑ สาย หน้าบ้านนาง เขารัก โหรา จันทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ สาย หน้าวัดสร้าง แป้น-ป่าช้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี ไหล่ทาง	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ถนนภายใน ตำบลได้รับ การพัฒนา				ไม่มี	ไม่มี

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖



โครงการโฮมฮักนางาม



โครงการกีฬาสำหรับศูนย์เด็กสัมพันธ์



โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน



โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำประจำปี๒๕๖๖



โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต



โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ



โครงการถนนท้องถิ่นสวยสะอาด



โครงการลดและคัดแยกขยะจากครัวเรือน



โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม



โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ



โครงการจิตอาสาปลูกป่า



โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา



โครงการเฝ้าระวังเหตุเดือนร้อนและรำคาญ



โครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชนตำบลนางาม



โครงการฝึกอบรมพิธีกรจิตอาสา



โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด



โครงการจัดงานวันสงกรานต์



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ



โครงการชักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

