

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ตารางที่๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๕,๕๒๔,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๒	๖๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๙	๑๗,๓๙๕,๗๕๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๔	๔๙๒๔,๗๖๔
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓๑๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๑๖๐,๐๐๐
รวม	๗๙	๒๘,๓๕๙,๕๑๔

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร_ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๓/-๒๐๑ แผนที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผนที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๘๐,๐๐๐
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว๑๒๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หรือตามความลาดเอียงและ สภาพพื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๕๓,๐๐๐
3	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ และบ้านนายอน้อยหมู่ที่ ๑๔ -ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.- ๓/-๒๐๑ แผนที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผนที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๖๘๓,๐๐๐
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ -ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกไม่นอย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตาม ความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตาม ความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ แผ่นที่ ๒,๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๘๐,๐๐๐
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ -จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๙๐,๐๐๐
7	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านนางามหมู่ที่ ๓ และบ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ -จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๓,๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๓/๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบ เลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๖๘๗,๐๐๐
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ -ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพ พื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๘๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		งบประมาณ	ตั้งไว้
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๕๓,๐๐๐
10	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ -จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๔๐๘,๐๐๐
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๐,๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ แผ่นที่ ๒,๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๔๓๙,๐๐๐
12	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๔๐๐,๐๐๐
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพื้นที่อบต.นางาม ลงหินลูกรัง จำนวน ๒,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้ เรียบร้อย	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๐๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ		งบประมาณ	ตั้งไว้
14	โครงการฝึกอบรมปู้ยชีวภาพ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๕,๐๐๐
15	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม			
16	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๔๐๐,๐๐๐
17	โครงการฝึกอบรม เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๘๐,๐๐๐
18	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
19	ค่าใช้จ่ายในการทำเวทีประชาคม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐
20	โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่(อบต.เคลื่อนที่)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐
21	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐
22	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นางามประจำปี ๒๕๖๔	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
23	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือการจมน้ำ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๕๒,๐๐๐
24	จัดซื้อพัสดุมคอจร(ติดตั้งที่ศูนย์อปพร.อบต.นางาม)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๓,๖๐๐
25	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๓/๕๐,๐๐๐
26	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลภายนอกสำรวจสุนัข แมว)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๕,๐๐๐
27	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐
28	โครงการสัตรปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๓๓๗,๙๕๐
29	โครงการ To Be Number One	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
30	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม		งบประมาณ	ตั้งไว้
31	คำ่วิสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๘๕,๐๐๐
32	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๒๘๐,๐๐๐
33	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากจน และด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐
34	โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก ผู้ประสบภัย	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐
35	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐
36	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนางาม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐
37	โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐
38	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐
39	โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ของสภาเด็กและเยาวชน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๖๐,๐๐๐
40	โครงการให้ความรู้ การลดความรุนแรงในครอบครัว	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐
41	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐
42	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓/๐,๐๐๐
43	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
44	โครงการแข่งขัน กีฬา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐
45	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐
46	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓/๘,๐๐๐
47	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓,๐๔๒,๐๐๐

ลำดับที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
48	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๐,๓/๓๘,๒๐๐
49	เงินสำรองจ่าย	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๔๐๐,๐๐๐
50	อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๔๐,๐๐๐
51	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา			
52	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๕,๐๐๐
53	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐
54	จัดซื้อพัดลมติดผนัง(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นางาม)	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๒,๐๐๐
55	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๕๖๓,๕๐๐
56	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๙๕,๕๐๐
57	โครงการค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๑,๒๐๐
58	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๑,๒๐๐
59	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑๖,๘๐๐
60	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๔,๐๘๐
61	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒๒๐,๓๖๓
62	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในโรงเรียน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๑,๓๕๐,๙๒๑
63	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางาม โครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๒๕๖๔	๒,๓๖๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
64	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กำจัดขยะมูลฝอย)	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๘๐,๐๐๐
65	โครงการฝึกอบรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
66	โครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
67	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐
68	โครงการ ๑ อปท ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐
69	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐
70	โครงการจิตอาสาปลูกป่า	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๕,๐๐๐
71	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว			
72	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐
73	โครงการ สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๔๐,๐๐๐
74	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการที่ขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางาม	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คนและสังคม			
75	โครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร	กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๖,๐๐๐
76	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพชีวิตเป็นสุข	กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๒๔,๐๐๐
77	โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ห่างไกลโรคติดต่อ	กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๒๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา			
78	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๒,๑๐๐
79	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครองด้าน EQ IQและ EFในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๒,๑๐๐

ตารางที่ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร_ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ เลขที่ ทถ-๓/-๒๐๑ แผนที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผนที่ ๕๒	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564		✓		
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ -ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง๐.๓๐ เมตร ยาว๑๒๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หรือตามความลาดเอียงและสภาพ พื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๕๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนายอน้อย หมู่ที่ ๒ และบ้านนายอน้อยหมู่ที่ ๑๔ -ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	โครงสร้าง พื้นฐาน	๖๔๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ -ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและ สภาพพื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและ สภาพพื้นที่	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564			✓	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ แผ่นที่ ๒,๓	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๙๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางามหมู่ที่ ๓ และบ้านนางามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ -จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๓,๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๓-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	โครงสร้าง พื้นฐาน	๖๘๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๕ -ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๘๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ -ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร เมตร ลาดเอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๕๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านดอนนกโพธิ์ หมู่ที่ ๓/ -จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๓/-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	โครงสร้าง พื้นฐาน	๔๐๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564			✓	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓/๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ แผ่นที่ ๒,๓	โครงสร้าง พื้นฐาน	๔๓๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564		✓		
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๓-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	โครงสร้าง พื้นฐาน	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564			✓	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพื้นที่อบต.นางาม ลงหินลูกรัง จำนวน ๒,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเปลี่ยนแต่งให้เรียบร้อย	โครงสร้าง พื้นฐาน	๓๐๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยชีพ	การเกษตรและ เศรษฐกิจ	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตำบลนางาม	การเกษตรและ เศรษฐกิจ	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	คนและสังคม	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการฝึกอบรม เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คนและสังคม	๑๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๑๘	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	คนและสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการทำเวทีประชาคม	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๒๐	โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่(อบต.เคสีอนที)	คนและสังคม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๒๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ค่าตอบแทนอปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอบต.นา งาม)	คนและสังคม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นางาม ประจำปี ๒๕๖๔	คนและสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๒๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือการจมน้ำ	คนและสังคม	๕๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๒๔	จัดซื้อพัดลมโคจร(ติดตั้งประจำศูนย์อพพร.อบต.นางาม)	คนและสังคม	๓,๖๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564		✓		
๒๕	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	คนและสังคม	๓/๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๒๖	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลภายในสำรวจจำนวนสุนัข แมว)	คนและสังคม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๒๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	คนและสังคม	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๒๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ราชปณิธานฯ	คนและสังคม	๓๓/,๙๕๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๙	โครงการ To Be Number One	คนและ สังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๐	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	คนและ สังคม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๑	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	คนและ สังคม	๘๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔	คนและ สังคม	๒๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๓	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากจน และด้อยโอกาส		๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๔	โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก ผู้ประสบภัย	คนและสังคม	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	คนและสังคม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๖	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนางาม	คนและ สังคม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๗	โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น	คนและ สังคม	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๘	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	คนและ สังคม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๓๙	โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ของสภาเด็กและเยาวชน	คนและ สังคม	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๔๐	โครงการให้ความรู้ การลดความรุนแรงในครอบครัว		๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๔๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	คนและสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนิการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	คนและ สังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๔๔	โครงการแข่งขัน กีฬา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คนและ สังคม	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๔๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	คนและ สังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คนและ สังคม	๓/๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๔๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	คนและสังคม	๓,๐๔๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๔๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คนและสังคม	๑๐,๓/๓๘,๒๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนิินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๙	เงินสำรองจ่าย	คนและ สังคม	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๕๐	อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	คนและ สังคม	๑๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564		✓		
๕๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	คนและ สังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๕๒	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร		๓๖,๐๐๐	กองทุนฯ		✓		
๕๓	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข		๒๔,๐๐๐	กองทุนฯ		✓		
๕๔	โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ห่างไกลโรคติดต่อ		๒๔,๐๐๐	กองทุนฯ				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน(+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๕	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔	การศึกษา	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๕๖	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การศึกษา	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564	-33,600			✓
๕๗	จัดซื้อพัฒมติดผนัง(ติดตั้งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นา งาม)	การศึกษา	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564		✓		
๕๘	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา	๕๖๓,๕๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๕๙	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน	การศึกษา	๑๙๕,๕๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๖๐	โครงการค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	การศึกษา	๑๑,๒๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๕๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	การศึกษา	๑๑,๒๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๖๒	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	การศึกษา	๑๖,๘๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๓	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การศึกษา	๒๔,๐๘๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๖๔	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา	๒๒๐,๓๖๓	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๖๕	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในโรงเรียน	การศึกษา	๑,๓๕๐,๙๒๑	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๖๖	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางาม โครงการอาหารกลางวัน	การศึกษา	๒,๓๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๖๗	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	การศึกษา	๓๒,๑๐๐	กองทุนฯ		✓		
๖๘	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครองด้าน EQ IQและ EFในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา	๓๒,๑๐๐	กองทุนฯ		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การพัฒน ด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนิินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๙	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กำจัดขยะมูลฝอย)	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564			✓	
๗๐	โครงการฝึกอบรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๗๑	โครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๗๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงท้องถิ่น	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564		✓		
๗๓	โครงการ ๑ อบท . ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗๔	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564	-			✓
๗๕	โครงการจิตอาสาปลูกป่า	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๗๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564		✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน	งบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่างการ เนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ
๗๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	การท่องเที่ยว	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564	-			✓
๗๘	โครงการ สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	การท่องเที่ยว	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564				✓
๗๙	โครงการจัดทำเรือไฟสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	การท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติประจำปี 2564		✓		

ตารางที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม)ตามโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ๒๕๖๔ และบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร_ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ- ๓/-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓- ๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๔	กองช่าง	๓๘๐,๐๐๐	-	๓๓/๘,๒๐๐	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔- ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ ผลการดำเนินตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนมีถนนคอนกรีต ใช้ในการสัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นPM ๒.๕ ด้วย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ แผ่นที่ ๒,๓	ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๖๔	กองช่าง	๓๘๐,๐๐๐	-	๓๓/๘,๐๐๐ บาท	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔- ๒๓ มีนาคม๒๕๖๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตาม โครงการผลการดำเนินงานตาม โครงการช่วยเหลือประชาชน มีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นPM ๒.๕ ด้วย
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้ายเสรี หมู่ที่ ๙ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓/๓๐,๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ แผ่นที่ ๒,๓	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองช่าง	๔๓๙,๐๐๐	-	๔๓๓/,๐๐๐ บาท	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔- ๒๓ มีนาคม๒๕๖๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตาม โครงการผลการดำเนินงานตาม โครงการช่วยเหลือประชาชน มีถนนคอนกรีตใช้ในการ สัญจรไปมา ทั้งยังช่วยลด ปริมาณฝุ่นPM ๒.๕ ด้วย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพื้นที่ อบต.นางาม -ลงหินลูกรัง จำนวน ๒,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองช่าง	๓๐๖,๐๐๐		๓๐๔,๐๐๐	๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ -๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการเสร็จสิ้นตาม โครงการ ผลจากการเนินตาม โครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อได้รับการ ซ่อมแซม ช่วยให้ประชาชนผู้ สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนน
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านดอน สวรรค์หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่ -ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๕๐๐ หรือตามความลาดเอียงและสภาพพื้นที่	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐		๓๔๘,๐๐๐	๒๔ มีนาคม๒๕๖๔- ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินตาม โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๖	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน สร้างบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๕.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๓/-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๔	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๗,๕๐๐	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔- ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ
๗	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอน กกโพธิ์ หมู่ที่ ๗-จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขที่ ทถ.-๓/- ๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ และแบบเลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๔)แผ่นที่ ๕๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๖๔	กองช่าง	๔๐๘,๐๐๐		๔๐๕,๕๐๐	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔- ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาเพื่อดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๘	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐			ตุลาคม๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณไป แล้ว ๑๗,๔๐๐ บาท
๙	จัดซื้อพัสดุมโคจร (ติดตั้งประจำศูนย์อพพ. อบต.นางาม)	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๓,๖๐๐		๓,๖๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๓	ผลการดำเนินการเสร็จสิ้น โดยการดำเนินการจัดซื้อพัสด มโคจรและติดตั้งที่ทำการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยภัยเรียบร้อย
	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลนางาม	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๗๕๐,๐๐๐			ตุลาคม๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วจำนวน ๒๕๕,๐๕๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอน เพิ่ม/ลด	งบประ มาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐			ตุลาคม๓๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๖,๖๓๕ บาท
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ	๓/๘,๐๐๐			ตุลาคม๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๓,๕๐๐ บาท
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ	๓,๐๔๒,๐๐๐			ตุลาคม๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม โครงการ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ๑,๔๑๗,๘๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง เงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๑๔	โครงการ สงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ ยากไร้ และด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ	๑๕๐,๐๐๐		๑๔๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินตามโครงการ ได้ เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน จำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ	๑๐,๓/๓๘,๒๐๐		๕,๒๑๕,๐๐๐	ตุลาคม๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินตามโครงการ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จ่ายเงินแล้วเป็น จำนวน ๕,๒๑๕,๐๐๐ บาท
๑๖	เงินสำรองจ่าย	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐		๓๖๖,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้ดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕๓/๘ คน รวมเป็นเงินที่ช่วยเหลือ ๓๕๙,๙๐๐ บาท ๒.ช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบเหตุไฟไหม้ บ้าน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง เงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา ณที่โอน เพิ่ม/ลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม								
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตำบลนา งาม	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔	กองสวัสดิการ	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น
๑๘	อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๑๔๐,๐๐๐		๑๔๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๔	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นอบต.นางาม ได้ ดำเนินการอุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.นางามเพื่อใช้ดำเนินการ เสริมสร้างป้อง โรค สุขภาพอนามัยให้กับประชาชนตำบลนา งาม
๑๙	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหาร	กองทุน	สำนักปลัด	๓๖,๐๐๐		๓๖,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น
๒๐	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข	กองทุน	กองสวัสดิการ	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา								
๒๑	จัดซื้อพัสดุมติดมนั่ง(ติดตั้งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นางาม)	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา	๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุมติดมนั่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่เรียบร้อย
๒๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา	๕๖๓,๕๐๐		๒๖๒,๓๘๐	ตุลาคม๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๘ วัน เป็นเงิน ๒๖๒,๓๘๐ บาท
๒๓	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา	๑๙๕,๕๐๐		๙๕,๔๐๐	ตุลาคม๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙๕,๔๐๐ บาท
๒๔	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา	๒๒๐,๓๖๓		๑๑๐,๖๔๔.๙๐	ตุลาคม๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๑๐,๖๔๔.๙๐ บาท
๒๕	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในโรงเรียน	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา	๑,๓๕๐,๙๒๑		๕๖,๐๖๓.๔๔	ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๖,๐๖๓๑.๔๔ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ลด	งบประมาณที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา								
๒๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	กองการศึกษา	๓๒,๑๐๐		๓๒,๑๐๐	มีนาคม	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครองด้าน EQ IQและ EFในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	กองการศึกษา	๓๒,๑๐๐		๓๒,๑๐๐	มีนาคม	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๒๘	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๑๘๐,๐๐๐		๖๗,๖๔๔	ตุลาคม๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายค่ากำจัดขยะมูล ฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๗,๖๔๔ บาท
๒๙	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงท้องถิ่น	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	กองช่าง	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓- พฤศจิกายน๒๕๖๓	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น ผลการดำเนินตามโครงการช่วยให้ บริเวณทางหลวง ได้รับการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้ทำความ สะอาด ตัดกิ่งไม้ วัชพืช สองข้าง ทาง ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ น่า มอง
๓๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	มีนาคม๒๕๖๔	ดำเนินการตามโครงการเสร็จ สิ้นผลการดำเนินตามโครงการ ช่วยให้อบต.นางามฯได้เอกสาร แผนการสมัครสมาชิก “ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป”

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง เงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว								
๓๑	โครงการจัดทำเรือไฟส่นับสนุนประเพณีไหล เรือไฟจังหวัดนครพนม	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น อบต.นางามได้ดำเนินการอุดหนุน สภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนครเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นครพนม

ตารางที่ ๘ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์	โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่สำเร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑๖.๔๕	๓	๓.๗๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-		-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ	๒	๒.๕๓	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๙	๔๙.๓๖	๕	๖.๓๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๔	๑๗.๗๒	๓	๓.๗๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑๐.๑๒	๒	๒.๕๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๓.๗๙	๑	๑.๒๖
รวม	๗๙	๑๐๐	๑๔	๑๗.๗๒

จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณสามารถปฏิบัติได้ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ (๑๔ x๑๐๐)/๗๙ = ๑๗.๗๒)
 ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

